

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๒๓๐๔

ที่ กพด/๑๕๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) และปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน อธช. รธร. รธส. รธบ. รธว. และ ผอ.กตน.

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง, จ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป, ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ที่กองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการดังนี้

๑. งานจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๓๑ รายการ
 - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ
 - เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา จำนวน ๑ รายการ
 - เสนอกระทรวง จำนวน ๑ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ
๒. งานจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๕ รายการ
 - ยกเลิกประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ
 - เสนอ ผสพ.พด. จัดทำข้อผูกพัน จำนวน ๑ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ
๓. งานจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๕ รายการ
 - คณะกรรมการสรุปปรับราคา จำนวน ๑ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ รายการ
๔. งานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) งบเงินกู้ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๖ รายการ
 - ผส.บอ. ขอยกเลิกประกวดราคา จำนวน ๔ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ
๖. งานจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๑ รายการ
 - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ Supply.rid.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

(นายสำเร็จ แสงภู่วงค์)

ผอ.พด.

ร่าง
ปริญพร ทิมพ์
ตรวจ

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลางเห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย	3,311,616,000.00								ผส.พญ.	3 มิ.ย.59	- รับเรื่อง ผส.พญ. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	138,000,000.00	135,791,985.03 เห็นชอบ 25 พ.ค.60 (นายเกิดชัย ธัญวัฒน์กุล) ผส.ชป.9				บจก.กฤษฎดา การคอนสตรัคชั่น	86,500,000.00		ผส.ชป.9	14 มิ.ย.59 7 ก.ค.59 1 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 4 ก.ค.60 7 ก.ค.60 7 ก.ค.60 11 ก.ค.60 11-18 ก.ค.60 17 ส.ค.60 21 ส.ค.60 28 ส.ค.60 28 ส.ค.60	- เสนอ รรช. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 5 ก.ค.59) - ส่งเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คืน ผส.พญ. - รับเรื่อง รรช. อนุมัติผ่อนผันรับใบเบิก 31 พ.ค.60 - เสนอ รรช. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการลงนามร่างประกาศ EB.กจ.54/2560 (อนุมัติ/ลงนาม 23 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 28 มิ.ย.60 - เสนอ ผส.ชป.9 สำเนา ผคป.ฉะเชิงเทรา แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 28 มิ.ย.60 - เสนอ รรช. เห็นชอบปรับปรุงร่างและลงนามประกาศ EB.กจ.54/2560 (ครั้งที่ 2 เนื่องจากราคากลางคลาดเคลื่อน) (เห็นชอบ/ลงนาม 3 ก.ค.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 6 ก.ค.60 - เสนอ ผส.ชป.9 สำเนา ผคป.ฉะเชิงเทรา แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 6 ก.ค.60 - ผคป.ฉะเชิงเทรา แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ รรช. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.54/2560 - ประกาศ EB.กจ.54/2560 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 35 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 10 ส.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 5 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.กฤษฎดาการคอนสตรัคชั่น วงเงิน 86,500,000 บาท - เสนอ ผอ.ผง. ขอทราบงบประมาณการใช้เงิน - บันทึก ผอ.ผง. ที่ กผง04/401/2560 ลว. 25 ส.ค.60 ตอบใช้วงเงินงบประมาณ 2560 - ถูกโอนลดเข้า พรบ.โอน 2561 - 86,500,000 บาท - เสนอ รรช. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (เห็นชอบ 31 ส.ค.60)

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	ประตูลงบายน้ำลำพะเนียง (หลวงปู่หลอด) จ.หนองบัวลำภู (นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร) ผคป.หนองบัวลำภู	175,000,000.00	170,897,890.03 เห็นชอบ 9 มิ.ย.60				หจก.พินิจ อุตรก่อสร้าง	105,900,000.00		ผส.ขป.5	6 ก.ย.60 11 ก.ย.60 17 พ.ค.60 23 พ.ค.60 12 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60 27 มิ.ย.60 27 มิ.ย. - 4 ก.ค.60 10 ส.ค.60 10 ส.ค.60 24 ส.ค.60 28 ส.ค.60 5 ก.ย.60 11 ก.ย.60 18 ก.ย.60 22 ก.ย.60	- เสนอ ธรบ. เพื่อลงนามเสนอ สงป.เพื่อพิจารณาความเหมาะสม - กรมลงนามเสนอ สงป. ที่กษ0305/8881 ลว. 11 ก.ย.60 - เสนอ ธรบ. ขออนุมัติผ่อนผันใบเบิก - รับเรื่อง ธรบ.อนุมัติผ่อนผันรับใบเบิก 22 พ.ค.60 - เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.52/2560 (อนุมัติ 16 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 21 มิ.ย.60 - เสนอ ผส.ขป.5 สำเนา ผคป.หนองบัวลำภู แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 21 มิ.ย.60 - ผคป.หนองบัวลำภู แจ้งไม่มีข้อเสนอนะวิจารณ์ - เสนอ ธรบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ลงนามประกาศ EB.กจ.52/2560 - ประกาศ EB.กจ.52/2560 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 32 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 27 ก.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 6 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา หจก.พินิจอุตรก่อสร้าง วงเงิน 105,900,000 บาท - เสนอ ผอ.ผง. ขอทราบงบประมาณใช้เงินและงวดเงิน - เสนอ ธรบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (เห็นชอบ 25 ส.ค.60) - บันทึก ผอ.ผง. ที่ กผง04/400/2560 ลว. 25 ส.ค.60 ตอบใช้วงเงินงบประมาณ 2560 - ถูกโอนลดเข้า พรบ.โอน 2561 - 70,000,000 บาท 2562 - 35,900,000 บาท - เสนอ ธรบ. เพื่อลงนามเสนอ สงป.เพื่อพิจารณาความเหมาะสม - กรมลงนามเสนอ สงป. ที่กษ0305/8882 ลว. 11 ก.ย.60 - เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่กษ0305/9597 ลว.22 ก.ย.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4	จ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	380,000,000.00	337,129,583.21 เห็นชอบ 19 ก.ย.59 (นายสุรชัย จิระสุรัตน์) ผลสญ.7	11 ต.ค.59 EB.กจ.01/2560	11 พ.ย.59		หจก.เทพ มงคลสุโขทัย	215,700,000.00		ผส.พญ.	20 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.7/2560 (สพต.) ลว. 20 มี.ค.60
5	จ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญา 2 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	650,000,000.00	649,963,641.09 เห็นชอบ 15 ก.ย.59 (นายสุรชัย จิระสุรัตน์) ผลสญ.7	11 ต.ค.59 EB.กจ.02/2560	11 พ.ย.59		บจก.ชัยเจริญ ไมตรี	418,888,800.00		ผส.พญ.	15 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.6/2560 (สพต.) ลว. 15 มี.ค.60
6	จ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	540,000,000.00	538,853,553.67 เห็นชอบ 30 ก.ย.59 (นายปกครอง สุดใจนาค) ผลสญ.6	9 พ.ย.59 EB.กจ.13/2560	9 ธ.ค.59		หจก.น้ำก่ำ ก่อสร้าง	270,000,000.00		ผส.พญ.	3 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.5/2560 (สพต.) ลว. 3 มี.ค.60
7	จ้างก่อสร้างประตูปรับน้ำห้วยบางทราย จ.มุกดาหาร	650,000,000.00	632,514,668.77 เห็นชอบ 21 ก.ย.59 (นายดุขฎิ คงสวัสดิ์) ผลสจ.7	10 ต.ค.59 EB.กจ.03/2560	9 พ.ย.59		หจก.อุบล รุ่งเรืองกลการ	409,000,000.00		ผอ.พก.	21 ก.พ.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.4/2560(สพต.) ลว. 21 ก.พ.60
8	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จ.นครสวรรค์	600,000,000.00	605,679,669.18 เห็นชอบ 21 ก.ย.59 (นายวุฒิ วิโรคนิ) ผลสจ.3	1 พ.ย.59 EB.กจ.11/2560	30 พ.ย.59		บจก.ทิพากร	595,000,000.00	594,000,000.00	ผอ.พก.	29 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.10/2560(สพต.) ลว. 29 มี.ค.60
9	จ้างก่อสร้างประตูปรับน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำเชิญ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	250,000,000.00	209,696,843.34 เห็นชอบ 29 ก.ย.59 (นายสุเทพ ฉวยศรี) ผลสจ.6	28 ต.ค.59 EB.กจ.12/2560 ครั้งที่ 2 24 พ.ย.59 EB.กจ.18/2560	28 พ.ย.59		หจก. เล่าซู่เซ่งก่อสร้าง	135,500,000.00		ผอ.พก.	3 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.13/2560 (สพต.) ลว. 3 เม.ย.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลางเห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
10	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว	525,000,000.00	467,288,708.15 เห็นชอบ 19 ก.ย.59 (นายการุณ แผลงรัตน์) ผลก.9 473,130,837.53 เห็นชอบ 19 ธ.ค.59 (นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย) ผลก.9	18 ต.ค.59 EB.กจ.05/2560 ครั้งที่ 2 14 พ.ย.59 EB.กจ.15/2560	17 พ.ย.59		ทจก.เอส.ที. ซีวิลกรุ๊ป	295,000,000.00		ผอ.พก.	3 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.15/2560 (สพต.) ลว. 3 เม.ย.60
11	ก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน(ระยะ2) ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	153,000,000.00	150,159,922.30 เห็นชอบ 4 ก.ย.59 (นายวรพจน์ เพชรนราชาติ) ผลก.12	8 ธ.ค.59 EB.กจ.16/2560	11 ม.ค.60	17 ม.ค.60	บจก.ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง	87,500,000.00 รับซื้อมูลดิน 9,114,938.56		ผอ.พก.	31 มี.ค.60	- สัญญาเลขที่ กจ.12/2560 (สพต.) ลว. 31 มี.ค.60
12	ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	490,000,000.00	442,629,552.65 เห็นชอบ 8 ธ.ค.59 (นายพิเชษฐ ภัคพยัต) ผลก.15	10 ม.ค.60 EB.กจ.24/2560	8 ก.พ.60		บจก.ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์	254,322,972.00		ผอ.พก.	3 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.14/2560 (สพต.) ลว. 3 เม.ย.60
13	ก่อสร้างประตูปรับน้ำบ้านคลองน้ำอุ่น ต.หินลาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร	75,000,000.00 ขอใช้ 65,500,000.00	65,069,232.75 เห็นชอบ 8 ธ.ค.59 (นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว) ผลส.4	25 ม.ค.60 EB.กจ.30/2560	24 ก.พ.60	8 มี.ค.60	บจก.พีพลัส พีริช	39,050,000.00		ผส.ขป.4	24 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ จส.9/2560 (สพต.) ลว. 24 มี.ค.60
14	จ้างก่อสร้างคันกันน้ำบนคันคลอง 1 ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่แก้มลิงบางบาล 1 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	78,399,000.00	78,412,030.63 เห็นชอบ 1 ก.ย.59 (นายรวีวิทย์ บุญยเนตร) ผคบ.บางบาล	8 ธ.ค.59 EB.กจ.19/2560	11 ม.ค.60		ทจก.เอส.ที. รุ่งเรือง	78,214,781.00		ผส.ขป.10	29 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.9/2560 (สพต.) ลว. 29 มี.ค.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
15	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานี สูบน้ำ ตำบลจันทน์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	250,000,000.00	128,444,844.19 เห็นชอบ 14 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ ผสญ.4	26 ต.ค.59 EB.กจ.09/2560	24 พ.ย.59		บจก.ดับเบิล ยูเคซี	65,123,571.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.21/2560(สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
16	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) โครงการเชื่อม ท่อน้ำจาก จ.อุตรดิตถ์	230,000,000.00	105,149,583.90 เห็นชอบ 14 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ ผสญ.4	9 พ.ย.59 EB.กจ.07/2560	9 ธ.ค.59		หจก.ทอง ไกรลาศ	61,137,418.45		ผส.พญ.	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.20/2560(สพต.) ลว. 28 เม.ย.60
17	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงฝั่งซ้าย(บึงกะโล่) โครงการเชื่อม ท่อน้ำจาก จ.อุตรดิตถ์	343,000,000.00	310,398,965.09 เห็นชอบ 14 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ ผสญ.4	26 ต.ค.59 EB.กจ.08/2560	24 พ.ย.59		หจก.เล็ก เจริญก่อสร้าง	169,000,000.00		ผส.พญ.	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.16/2560 (สพต.) ลว. 28 เม.ย.60
18	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานี สูบน้ำ ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	340,000,000.00	234,700,469.05 เห็นชอบ 12 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ ผสญ.4	26 ต.ค.59 EB.กจ.06/2560	24 พ.ย.59		หจก.วราวุธ (เสียงฮะ) การปิโตรเลียม	133,000,000.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.17/2560 (สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
19	ก่อสร้างประตูปรับน้ำบ้านหินลาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด จ.จันทบุรี	350,000,000.00	122,380,151.50 เห็นชอบ 27 ก.ย.59 (นายสุทธิศักดิ์ เขียวพานิช) ผสญ.9	11 พ.ย.59 EB.กจ.14/2560	14 ธ.ค.59		หจก.พินิจ อุตรก่อสร้าง	91,000,000.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.23/2560(สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
20	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรง และระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	600,000,000.00	513,499,455.67 เห็นชอบ 2 ธ.ค.59 (นายปกครอง สุดใจนาค) ผสญ.6	5 ม.ค.60 EB.กจ.26/2560	3 ก.พ.60		หจก.อึ้งแซเฮง	252,800,000.00		ผส.พญ.	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.19/2560(สพต.) ลว. 28 เม.ย.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
21	ก่อสร้างประตูประบายน้ำบ้านหาดแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูประบายน้ำบ้านหาดแดง ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	420,000,000.00	418,216,200.59 เห็นชอบ 29 พ.ย.59 (นายวีรวัฒน์ อังศุพานิชย์) ผสญ.10	10 ม.ค.60 EB.กจ.27/2560	8 ก.พ.60		หจก. เฉลิมการก่อสร้าง	336,398,000.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.18/2560(สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
22	จ้างก่อสร้างคันกันน้ำห้วยทับเสลา ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	300,000,000.00	223,792,661.20 เห็นชอบ 26 ธ.ค.59 (นายธนะพงษ์ อัครงค์เทพพิทักษ์) ผคบ.ทับเสลา	25 ม.ค.60 EB.กจ.31/2560	24 ก.พ.60	1 มี.ค.60	บจก. ตั้งเจริญ	222,000,000.00		ผส.ชป.12	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.22/2560 (สพต.) ลว. 28 เม.ย.60.
23	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ต.โรง อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา	800,000,000.00	795,651,564.11 เห็นชอบ 10 ม.ค.60 (นายก่อพงศ์ เจียแก้ว) ผสก.16	20 ก.พ.60 EB.กจ.42/2560	21 มี.ค.60		หจก.พีจิต สุวรรณวิศวกรรม	467,776,105.91		ผอ.พก.	2 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.29/2560(สพต.) ลว. 2 พ.ค.60
24	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา	590,000,000.00	509,362,446.79 เห็นชอบ 10 ม.ค.60 (นายก่อพงศ์ เจียแก้ว) ผสก.16	20 ก.พ.60 EB.กจ.38/2560	21 มี.ค.60		บจก.ยิ่งเจริญ ก่อสร้าง	310,215,707.22		ผอ.พก.	8 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.31/2560(สพต.) ลว. 8 พ.ค.60
25	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคอง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	800,000,000.00	799,768,336.76 เห็นชอบ 26 ธ.ค.59 (นายทรงวิทย์ เหลืออ่อน) ผสก.11	3 ก.พ.60 EB.กจ.41/2560	7 มี.ค.60		บจก.กฤษดาการ คอนสตรัคชั่น	495,000,000.00		ผอ.พก.	2 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.28/2560(สพต.) ลว. 2 พ.ค.60
26	จ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา	2,600,000,000.00	2,589,931,656.66 เห็นชอบ 30 ก.ย.59 (นายชยันต์ เมืองสง) ผส.พญ.	1 พ.ย.59 EB.กจ.10/2560	30 พ.ย.59		บมจ. สยามพันธุวัฒนา	1,650,000,000.00		ผส.พญ.	22 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.32/2560(สพต.) ลว. 22 พ.ค.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
27	จ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคาร ประกอบสัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์	2,114,670,000.00	2,111,873,462.56 เห็นชอบ 23 ก.ย.59 (นายชัยนิตย์ เมืองสง) ผส.พญ.	18 ต.ค.59 EB.กจ.04/2560	17 พ.ย.59		ทจก.ศิริวัฒน์ สุรินทร์ก่อสร้าง	1,028,382,998.50		ผส.พญ.	5 มิ.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.33/2560(สพต.) ลว. 5 มิ.ย.60
28	ก่อสร้างเชื่อมห้วงงานและอาคาร ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื่อมแม่สรวย จ.เชียงราย	158,783,800.00	121,831,323.53 เห็นชอบ 14 ธ.ค.59 (นายไชยงค์ จงอาสาชาติ) ผส.ชป.2	31 มี.ค.60 EB.กจ.33/2560	2 มี.ค.60	13 มี.ค.60	บจก.เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)	81,674,239.00		ผส.ชป.2	19 มิ.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.34/2560(สพต.) ลว. 19 มิ.ย.60
29	ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองห้วยแร่ ต.ห้วยแร่ อ.เมืองตราด จ.ตราด	229,690,000.00	222,544,161.62 เห็นชอบ 30 พ.ย.59 (นายนรินทร์ นิมวิญญา) ผคป.ตราด	16 ม.ค.60 EB.กจ.21/2560	15 ก.พ.60	28 ก.พ.60	ทจก.พินิจ อุดรก่อสร้าง	134,800,000.00		ผส.ชป.9	31 ก.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.25/2560(สพต.) ลว. 31 ก.ค.60
30	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูปรับน้ำบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	980,000,000.00	858,964,887.93 เห็นชอบ 8 ธ.ค.59 (นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช) ผสญ.9 ครั้งที่ 2 859,939,392.90 เห็นชอบ 15 ก.พ.60 (นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช) ผสญ.9				บจก. กฤษดากร คอนสตรัคชั่น	468,000,000.00		ผส.พญ.	31 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.37/2560 (สพต.) ลว. 31 ส.ค.60
31	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	820,000,000.00	819,954,479.32 เห็นชอบ 25 ม.ค.60 (นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน) ผสก.11	9 มี.ค.60 EB.กจ.44/2560	10 เม.ย.60		บจก.ริเวอร์ เอนจิเนียริง	422,600,000.00		ผอ.พก.	31 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.39/2560(สพต.) ลว. 31 ส.ค.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	<p>สำนักเครื่องจักรกล</p> <p>ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ Submersible Electric Motor Driven Water Propulsion 750 mm. dia.Q1.15m / sec. H. 1.2 m.</p>	91,000,000.00	91,000,000.00				บจก.วิรุฬห์ แอนด์เควานเนส	90,400,000.00		ผส.คก.	<p>1 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>1 มี.ค.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>2 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอดำเนินการประกวดราคา</p> <p>3 มี.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กช.09/2560 (คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 3 มี.ค.60)</p> <p>3 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60</p> <p>7 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60</p> <p>9 มี.ค.60 - เสนอ รธร. เห็นชอบปรับปรุงร่าง (ไม่แนบแบบ) ลงนามร่างประกาศ EB.กช.09/2560(คท.) ครั้งที่ 2 (เห็นชอบ/ลงนาม 9 มี.ค.60)</p> <p>9 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ ครั้งที่ 2 สิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60</p> <p>10 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60</p> <p>16 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งไม่มีวิจารณ์</p> <p>20 มี.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานไม่มีวิจารณ์ ลงนามประกาศ EB.กช.09/2560(คท.)</p> <p>21 มี.ค.60 - ประกาศ EB.กช.09/2560(คท.)</p> <p>21-28 มี.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ</p> <p>- ยื่นเอกสารในระบบ 25 เม.ย.60</p> <p>24 เม.ย.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด</p> <p>24 เม.ย.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กช.09/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60)</p> <p>24 เม.ย.60 - ลงประกาศยกเลิก</p> <p>2 พ.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างรายละเอียดลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กช.17/2560(คท.) (อนุมัติลงนาม 3 พ.ค.60)</p>	

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมสายไฟและรถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร	81,470,000.00	81,469,882.40							ผส.คก.	3 พ.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดพิจารณา 8 พ.ค.60 3 พ.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดพิจารณา 8 พ.ค.60 8 พ.ค.60 - ผส.คก. แจ้งไม่มีพิจารณา 11 พ.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานไม่มีพิจารณา และลงนามประกาศ EB.กช.17/2560(คท.) 11 พ.ค.60 - ประกาศ EB.กช.17/2560(คท.) 11-19 พ.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 5 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 12 มิ.ย.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 3 ราย 13 มิ.ย.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร 23 มิ.ย.60 - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.วิรุฬห์แอนด์แควนเนส วงเงิน 90,400,000 บาท 3 ก.ค.60 - เสนอ รธร. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และลงนามเสนอกระทรวงของอนุมัติรับราคา (เห็นชอบ/ลงนาม 4 ก.ค.60) 4 ก.ค.60 - กรมลงนามเสนอกระทรวงที่ กช0305/6549 ลว. 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 - รับเรื่องกระทรวงอนุมัติรับราคา 27 ก.ค.60 2 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พด. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน 7 ส.ค.60 - เสนอ รธร. ลงนามประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล 11 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พด. ดันฉบับใบเบิกสอประเภทเงิน 10 ส.ค.60 1 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1 มี.ค.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอดำเนินการประกวดราคา 3 มี.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กช.11/2560 (คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 3 มี.ค.60) 3 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดพิจารณา 8 มี.ค.60	

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											7 มี.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60
											9 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผวศ.คก. และ ผส.คก. แจ้งมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง (และจะนำหนังสือชี้แจงต่อไป)
											9 มี.ค.60	- เสนอ รธร.รายงานมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง ลงนามร่างประกาศ EB.กช.11/2560(คท.) (เห็นชอบ/ลงนาม 9 มี.ค.60)
											9 มี.ค.60	- ลงร่างประกาศ (ครั้งที่ 2) สิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60
											10 มี.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60
											16 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งมีผู้วิจารณ์ 1 ราย ได้ชี้แจงแล้วและไม่ขอท้วงติง
											20 มี.ค.60	- เสนอ รธร.รายงานไม่มีวิจารณ์ ลงนามประกาศ EB.กช.11/2560(คท.)
											21 มี.ค.60	- ประกาศ EB.กช.11/2560(คท.)
											21-28 มี.ค.60	- ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 25 เม.ย.60
											24 เม.ย.60	- รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด
											24 เม.ย.60	- เสนอ รธร. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กช.11/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60)
											24 เม.ย.60	- ลงประกาศยกเลิก
											9 มิ.ย.60	- รับเรื่อง ผส.คก. ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม่
											3 ก.ค.60	- เสนอ รธร. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กช.18/2560(คท.) (ครั้งที่ 2) (อนุมัติ/ลงนาม 4 ก.ค.60)
											5 ก.ค.60	- ลงประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60
											6 ก.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60
											7 ก.ค.60	- เสนอ รธร. เห็นชอบปรับปรุงร่างเอกสาร และลงนามร่างประกาศ EB.กช.18/2560(คท.) (เห็นชอบ/ลงนาม 11 ก.ค.60)
											11 ก.ค.60	- ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 14 ก.ค.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ รถลากจูงขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) รถลากจูงขนาด 35 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) รวม 2 รายการ	85,700,000.00	85,700,000.00							ผส.คก.	11 ก.ค.60 1 มี.ค.60 6 มี.ค.60 10 มี.ค.60 13 มี.ค.60 14 มี.ค.60 22 มี.ค.60 22 มี.ค.60 22 มี.ค.60 22 มี.ค.60 24 เม.ย.60 24 เม.ย.60 24 เม.ย.60 13 มิ.ย.60 3 ก.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 ก.ค.60 * ยกเลิกโครงการ ไม่ดำเนินการต่อ* - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ส่งเรื่องคืน ผส.คก. - เสนอ รร. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการลงนามร่างประกาศ EB.กข.13/2560(คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 13 มี.ค.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 16 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 16 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งมีวิจารณ์ 1 ราย ตอบชี้แจงแล้วและไม่ปรับปรุงร่างประกาศ - เสนอ รร. รายงานผลมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง ลงนามประกาศ EB.กข.13/2560(คท.) - ประกาศ EB.กข.13/2560(คท.) - ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 26 เม.ย.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด - เสนอ รร. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กข.13/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60) - ลงประกาศยกเลิก - รับเรื่อง ผส.คก. ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม่ - เสนอ รร. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างประกาศ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
												กรรมการลงนามร่างประกาศ (อนุมัติ/ลงนาม 4 ก.ค.60) 5 ก.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60 6 ก.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60 * ยกเลิกโครงการ ไม่ดำเนินการต่อ*
4	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบคโฮลงโป๊ะ	55,300,000.00	55,300,000.00				กิจการร่วมค้า จีซีไอ	45,496,500.00		ผส.คก.	16 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ ซ.29/2560(สพต.) ลว. 16 ส.ค.60
5	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 2 รายการ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว (10 เครื่อง) และ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว (7 เครื่อง)	164,000,000.00	164,000,000.00				บจก. ซีสโก เอ็นจิเนียริง	161,048,000.00		ผส.คก.	25 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กข.9/2560(สพต.) ลว. 25 ส.ค.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	ก่อสร้างประตุน้ำบ้านโพ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	120,000,000.00	116,817,986.75 เห็นชอบ 16 พ.ค.60 (นายโบว์แดง ทาแก้ว) ผคป.พระนครศรีอยุธยา				หจก.กองมณี ก่อสร้าง	89,949,798.56		ผส.ชป.10	18 พ.ค.60 7 มิ.ย.60 8 มิ.ย.60 9 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 16-30 มิ.ย.60 5 ก.ย.60 14 ก.ย.60	- รับเอกสาร ผส.ชป.10 เพื่อดำเนินการประกวดราคา (เอกสารไม่ถูกต้อง) อยู่ระหว่างโครงการแก้ไข - เสนอ รธบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.50/2560 (อนุมัติ/ลงนาม 8 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 13 มิ.ย.60 - แจ้ง ผส.ชป.10 สำเนา ผคป.พระนครศรีอยุธยา แจ้งสิ้นสุด วิจารณ์ 13 มิ.ย.60 - ผคป.พระนครศรีอยุธยาแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะวิจารณ์ - เสนอ รธบ.รายงานไม่มีวิจารณ์ลงนามประกาศ EB.กจ.50/2560 - ประกาศ EB.กจ.50/2560 - ขายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 41 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 19 ก.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 4 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา หจก.กองมณีก่อสร้าง วงเงิน 89,949,798.56 บาท - เสนอ รธบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และลงนามเสนอกระทรวงxonมัติรับราคา

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลางเห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ต.เนินคือ อ.แก่ง จ.ระยอง	69,910,000.00	69,824,035.35 เห็นชอบ 11 เม.ย.60 (นายประสานต์ พุกษาชาติ) ผคป.ระยอง				บจก.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	43,000,000.00		สชป.9	20 ก.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ จส.16/2560(สพต.) ลว. 20 ก.ค.60
3	จ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่างๆ โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทองเพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	60,240,000.00	60,240,000.00 เห็นชอบ 26 พ.ค.60 (นายสุริยพล นุชองงค์) ผคส.9				บจก.พีเอ็น คอนสตรัคชั่น	48,650,544.00		ผส.ชป.9	29 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ จส.17/2560(สพต.) ลว. 29 ส.ค.60
4	ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจิก 2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	120,000,000.00	116,776,384.47 เห็นชอบ 16 พ.ค.60 (นายโบว์แดง ทาแก้ว) ผคป.พระนครศรีอยุธยา				บจก.ชัย เจริญไมตรี	87,400,000.00		ผส.ชป.10	30 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.38/2560(สพต.) ลว. 30 ส.ค.60
5	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	52,632,000.00	56,508,387.82 เห็นชอบ 2 มิ.ย.60 (นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)				บจก.ชัย เจริญไมตรี	47,800,000.00		ผส.ชป.14	30 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ จส.18/2560(สพต.) ลว. 30 ส.ค.60

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรคู่ม่านาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	94,085,300.00	93,838,636.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 30 ม.ค.60 2 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3- 10 ก.พ.60 17 มี.ค.60 3 เม.ย.60 7 เม.ย.60 19 เม.ย.60 15 พ.ค.60	- รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.40/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ ธรบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.40/2560 (งบเงินกู้) - ประกาศ EB.กจ.40/2560 (งบเงินกู้) - ขายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 10 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา กิจการร่วมค้า ANAG Consortium วงเงิน 93,680,000 บาท ปรับลดเหลือ 93,421,400 บาท - เสนอ ธรบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และลงนามเสนอกระทรวงอนุมัติรับราคา (เห็นชอบลงนาม 5 เม.ย.60) - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่ กษ0305/3580 ลว. 6 เม.ย.60 - เสนอ ผสพ.พด. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน - รับเรื่องสำนักกฎหมายกระทรวงทักท้วงเรื่องผลงานของ กิจการร่วมค้าและประสานกรณีด้านความปลอดภัยเชื่อม

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอตุลิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	59,742,700.00	59,740,760.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	18 พ.ค.60 5 ก.ค.60 18 ก.ย.60 19 ก.ย.60 21 ก.ย.60 24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 30 ม.ค.60 2 ก.พ.60 3 ก.พ.60 7 ก.พ.60 9 ก.พ.60 15 ก.พ.60 17 ก.พ.60 20 ก.พ.60	- เสนอ ผอ.พต. เพื่อพิจารณาหาหรือกรมบัญชีกลางต่อไป - กรมลงนามหาหรือกรมบัญชีกลาง ที่กษ0305/6631 ลว. 5ก.ค.60 - รับเรื่องกรมบัญชีกลางตอบข้อหาหรือตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/035995 ลว. 22 ส.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. พิจารณาตามหนังสือตอบข้อหาหรือกรมบัญชีกลาง - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอยกเลิกการประกวดราคา EB.กจ.40/2560(งบเงินกู้) - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปบข.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) - เสนอ รัชบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.39/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อรายละเอียด - เสนอ รัชบ. รายงานการปรับปรุงร่างและลงนามร่างประกาศ ครั้งที่ 2 (เห็นชอบลงนาม 7 ก.พ.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 10 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 10 ก.พ.60 - รับเรื่องประธานและ ผส.บอ.แจ้งไม่มีผู้วิจารณ์ - เสนอ รัชบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.39/2560 - ประกาศ EB.กจ.39/2560

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	63,685,700.00	63,685,700.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	20-27 ก.พ.60 22 มี.ค.60 31 มี.ค.60 11 เม.ย.60 19 เม.ย.60 19 เม.ย.60 15 พ.ค.60 18 พ.ค.60 5 ก.ค.60 18 ก.ย.60 19 ก.ย.60 21 ก.ย.60 24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60	- ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 7 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 21 มี.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย - เสนอ ผส.บอ. เพื่อแจ้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก. ELSD MOON PROJECT วงเงิน 59,650,000 บาท - เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่ กษ0305/3880 ลว. 19 เม.ย.60 - เสนอ ผสพ.พต. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน - รับเรื่องสำนักกฎหมายกระทรวงทักท้วงเรื่องผลงานของกิจการร่วมค้าและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเชื่อม - เสนอ ผอ.พต. เพื่อพิจารณาหาหรือกรมบัญชีกลางต่อไป - กรมลงนามหาหรือกรมบัญชีกลาง ที่ กษ0305/6631 ลว. 5ก.ค.60 - รับเรื่องกรมบัญชีกลางตอบข้อหาหรือตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/035995 ลว. 22 ส.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. พิจารณาตามหนังสือตอบข้อหาหรือกรมบัญชีกลาง - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอยกเลิกการประกวดราคา EB.กจ.39/2560(งบเงินกู้) - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปบช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) - เสนอ รชบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการลงนามร่างประกาศ EB.กจ.35/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											30 ม.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 2 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ 3 ก.พ.60 - เสนอ รทบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.35/2560 (งบเงินกู้) 3 ก.พ.60 - ประกาศ EB.กจ.35/2560 (งบเงินกู้) 3- 10 ก.พ.60 - ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60 21 ก.พ.60 - ลงประกาศยกเลิก EB.กจ.35/2560(งบเงินกู้) เนื่องจาก รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง 17 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.บอ.ขอดำเนินการประกวดราคา 10 เม.ย.60 - เสนอ รทบ. รายงานขอจ้างอนุมัติรายละเอียด ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กจ.48/2560 (งบเงินกู้) (อนุมัติลงนาม 12 เม.ย.60 12 เม.ย.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60 18 เม.ย.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60 24 เม.ย.60 - ผส.บอ.และคณะกรรมการร่างรายละเอียดแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ 27 เม.ย.60 - เสนอ รทบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.48/2560(งบเงินกู้) 27 เม.ย.60 - ประกาศ EB.กจ.48/2560(งบเงินกู้) 27 เม.ย.-4 พ.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 8 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 30 พ.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย 31 พ.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป 5 ก.ค.60 - กรมลงนามหรือกรมบัญชีกลาง ที่กษ0305/6631 ลว. 5ก.ค.60 18 ก.ย.60 - รับเรื่องกรมบัญชีกลางตอบข้อหาหรือตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/035995 ลว. 22 ส.ค.60	

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	65,721,200.00	65,720,990.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	19 ก.ย.60 - เสนอ ผส.บอ. พิจารณาตามหนังสือตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง 21 ก.ย.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอยกเลิกการประกวดราคา EB.กจ.48/2560(งบเงินกู้) 24 พ.ย.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) 16 ธ.ค.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) 27 ธ.ค.59 - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ 30 ธ.ค.59 - รับเรื่อง ผบ.ท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) 27 ม.ค.60 เสนอ รทบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.36/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 30 ม.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 2 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ 3 ก.พ.60 - เสนอ รทบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.36/2560 (งบเงินกู้) 3 ก.พ.60 - ประกาศ EB.กจ.36/2560 (งบเงินกู้) 3- 10 ก.พ.60 - ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60 21 ก.พ.60 - ลงประกาศยกเลิก EB.กจ.36/2560(งบเงินกู้) เนื่องจาก รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง 17 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.บอ.ขอดำเนินการประกวดราคา 10 เม.ย.60 - เสนอ รทบ. รายงานขอจ้างอนุมัติรายละเอียด ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.47/2560 (งบเงินกู้) (อนุมัติลงนาม 12 เม.ย.60) 12 เม.ย.60 - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60	

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											18 เม.ย.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60 24 เม.ย.60 - ผส.บอ.และคณะกรรมการร่างรายละเอียดแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะวิจารณ์ 27 เม.ย.60 - เสนอ รชบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.47/2560(งบเงินกู้) 27 เม.ย.60 - ประกาศ EB.กจ.47/2560(งบเงินกู้) 27 เม.ย.-4 พ.ค.60 - ขยายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 7 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 30 พ.ค.60 /มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย 31 พ.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป 5 ก.ค.60 - กรมลงนามหารือกรมบัญชีกลาง ที่กช0305/6631 ลว. 5ก.ค.60 18 ก.ย.60 - รับเรื่องกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/035995 ลว. 22 ส.ค.60 19 ก.ย.60 - เสนอ ผส.บอ. พิจารณาตามหนังสือตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง 21 ก.ย.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอยกเลิกการประกวดราคา EB.กจ.47/2560(งบเงินกู้)	
5	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปีง ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	79,435,500.00	79,423,500.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.				บจก.ลือกเล็ย	79,350,000.00		ผส.บอ.	16 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.30/2560(สพด.) ลว. 16 พ.ค.60
6	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	104,339,000.00	104,339,000.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	31 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.36/2560(สพด.) ลว. 31 ส.ค.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด และปรับลด	ต่ำกว่าราคากลาง		หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
							(บาท)	(%)			
1	ซื้อท่อเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบของ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบโครงการระบบส่งน้ำห้วยน้ำก่อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	56,009,900.00	55,858,711.21 เห็นชอบ 21 ก.ค.60 (นายมาตรา แก้วจินดา) ผสภ.10							13 ก.ค.60 17 ก.ค.60 19 ก.ค.60 31 ก.ค.60 8 ส.ค.60 9 ส.ค.60 10 ส.ค.60	- รับเรื่อง ผอ.พท. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รตส. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 18 ก.ค.60) - ส่งเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คืน ผอ.พท. - รับเรื่อง ผอ.พท. ขอดำเนินการประกวดราคา - เสนอ รตส. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างรายละเอียดอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กข.01/2561 (อนุมัติลงนาม 9 ส.ค.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 15 ส.ค.60 - เสนอ ผอ.พท. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 15 ส.ค.60