

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๒๓๐๔

ที่ กพพ/๑๖๕/๒๕๖๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) และปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน อธช. รธร. รธส. รธบ. รธว. และ ผอ.กตน.


เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง, จ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป, ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ที่กองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการดังนี้

๑. งานจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๓๑ รายการ
 - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ
 - คณะกรรมการสรุปราคา จำนวน ๒ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ
๒. งานจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๕ รายการ
 - ยกเลิกประกวดราคา จำนวน ๒ รายการ
 - เสนอ ผสพ.พด. จัดทำข้อผูกพัน จำนวน ๑ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ
๓. งานจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๕ รายการ
 - ประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ รายการ
๔. งานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรอำนาจกรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) งบเงินกู้ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท รวม ๔ รายการ
 - ยกเลิกประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓ รายการ
๕. งานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) งบเงินกู้ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๖ รายการ
 - ลงประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ
 - เสนอ ผอ.พด. ทหารอกรรมบัญชากลาง จำนวน ๒ รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ
๖. งานจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป รวม ๑ รายการ
 - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ รายการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ Supply.rid.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทน ผอ.พด.


อ. ย. อ. ย.
ปรีชญ พิมพ์
(กพพ)
ตรวจ

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประทุระบาย น้ำบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	980,000,000.00	858,964,887.93 เห็นชอบ 8 ธ.ค.59 (นายสุทธิศักดิ์ เขียวพานิช) ผสญ.9 ครั้งที่ 2 859,939,392.90 เห็นชอบ 15 ก.พ.60 (นายสุทธิศักดิ์ เขียวพานิช) ผสญ.9				บจก. กลยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	468,000,000.00		ผส.พญ.	3 มิ.ย.59 14 มิ.ย.59 7 ก.ค.59 9 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 11 ม.ค.60 12 ม.ค.60 16 ม.ค.60 16-23 ม.ค.60 14 ก.พ.60 2 มี.ค.60 6 มี.ค.60 6 มี.ค.60 10 มี.ค.60 14 มี.ค.60 14-21 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผส.พญ. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รรช. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 5 ก.ค.59) - ส่งเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คืน ผส.พญ. - รับเรื่อง ผส.พญ. ขอดำเนินการประกวดราคา (ไม่มีราคากลาง) - เสนอ รรช. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.32/2560 (อนุมัติ 30 ธ.ค.59) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 6 ม.ค. 60 - เสนอ ผส.พญ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 6 ม.ค. 60 - รับเรื่อง ผสญ.9 แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ รรช. รายงานไม่มีวิจารณ์และลงนามประกาศ EB.กจ.32/2560 - ประกาศ EB.กจ.32/2560 - ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 15 ก.พ.60 - ลงประกาศยกเลิกเนื่องจากกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ ของงานก่อสร้างคลาดเคลื่อน - เสนอ รรช. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.45/2560 (อนุมัติ 6 มี.ค.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 9 มี.ค. 60 - เสนอ ผส.พญ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 9 มี.ค. 60 - เสนอ รรช. รายงานไม่มีวิจารณ์และลงนามประกาศ EB.กจ.45/2560 - ประกาศ EB.กจ.45/2560 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 38 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 18 เม.ย.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 6 ราย

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											27 เม.ย.60	- คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.กฤษฎาคารคอนสตรัคชั่น วงเงิน 468,000,000 บาท
											11 พ.ค.60	- รับเรื่อง ผส.พญ. ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน
											11 พ.ค.60	- เสนอ รธส. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (เห็นชอบ 22 พ.ค.60)
											13 มิ.ย.60	- รับต้นฉบับหนังสือ สงป. ที่นร0718/13298 ลว. 31 พ.ค.60 ตอบพิจารณาความเหมาะสมในวงเงิน 468,000,000 บาท อยู่ภายในวงเงิน แต่ระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติต้องขอย้าย จาก 2560-2562 เป็น 2560-2563
											14 มิ.ย.60	- เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงเพื่อลงนามเสนอเข้า ครม.
											22 มิ.ย.60	- กรมลงนามเสนอกระทรวงที่ กษ0305/6089 ลว. 22 มิ.ย.60
											6 ก.ค.60	- รับหนังสือกระทรวงที่ กษ0208/1423 ลว. 4 ก.ค.60 ขอให้กรมส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบรับราคา
											2 ส.ค.60	- รับเรื่องรัฐมนตรีลงนามเสนอรองนายกที่ กษ0305/5601 ลว. 25 ก.ค.60 /รัฐมนตรีลงนามเสนอเลขา ครม. ที่ กษ0305/4683 ลว. 27 ก.ค.60 เพื่อเสนอ ครม.ทราบ ก่อนดำเนินการต่อไป
											11 ส.ค.60	- รับหนังสือสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ที่นร0505/26568 ลว. 11 ส.ค.60 แจ้งครม. รับทราบตามมติ ลว. 8 ส.ค.60
											22 ส.ค.60	- เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคาและขยาย ระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันจาก 2560-2562 เป็น 2560-2563
											22 ส.ค.60	- กรมลงนามเสนอกระทรวงที่ กษ0305/8142 ลว. 22 ส.ค.60
											29 ส.ค.60	- รับเรื่องกระทรวงอนุมัติรับราคา และอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผู้กผัน 29 ส.ค.60
											29 ส.ค.60	- เสนอ รธส. ลงประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล
											29 ส.ค.60	- เสนอ ผสพ.พด. จัดทำข้อผูกพัน

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลางเห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย	3,311,616,000.00								ผส.พญ.	31 ส.ค.60 3 มิ.ย.59 14 มิ.ย.59	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.37/2560 (สพด.) ลว. 31 ส.ค.60 - รับเรื่อง ผส.พญ. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รรส. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 5 ก.ค.59)
3	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	820,000,000.00	819,954,479.32 เห็นชอบ 25 ม.ค.60 (นายทรงวิทย์ เหลืองออน) ผสก.11	9 มี.ค.60 EB.กจ.44/2560	10 เม.ย.60		บจก.ริเวอร์ เอนจิเนียริง	422,600,000.00		ผอ.พก.	29 ส.ค.59 31 ส.ค.59 7 ก.ย.59 17 ม.ค.60 21 ก.พ.60 22 ก.พ.60 22 ก.พ.60 2 มี.ค.60 7 มี.ค.60 9 มี.ค.60 9-16 มี.ค.60 11 เม.ย.60 12 เม.ย.60 24 เม.ย.60 26 เม.ย.60 26 เม.ย.60 15 พ.ค.60 8 ส.ค.60	- รับเรื่อง ผอ.พก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รรส. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 5 ก.ย.59) - ส่งเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คืน ผอ.พก. - รับเรื่อง ผอ.พก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รรส. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 5 ก.ย.59) - ส่งเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คืน ผอ.พก. - รับเรื่อง ผอ.พก. ขอดำเนินการประกวดราคา - เสนอ รรส. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กจ.44/2560 (เห็นชอบ/อนุมัติ ลงนาม 22 ก.พ.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 27 ก.พ.60 - เสนอ ผอ.พก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 27 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผสก.11 แจ้งไม่มีวิจารณ์ - รายงานไม่มีวิจารณ์และลงนามประกาศ EB.กจ.44/2560 - ประกาศ EB.กจ.44/2560 - ขายเอกสารในระบบ/ มีผู้ซื้อเอกสาร 37 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 10 เม.ย.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 10 ราย - คณะกรรมการสรุปรับราคา บจก.ริเวอร์เอนจิเนียริง วงเงิน 422,600,000 บาท - เสนอ รรส. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ - เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่กษ0305/4228 ลว. 26 เม.ย.60 - เสนอ ผสพ.พด. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน - รับหนังสือสำนักกฎหมายกระทรวง ที่กษ0208/985 ลว. 9 พ.ค.60 ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม (หนังสือ สงป.) - รับสำเนาหนังสือ สงป. ที่ นร0718/17402 ลว. 8 ส.ค.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	138,000,000.00	135,791,985.03 เห็นชอบ 25 พ.ค.60 (นายเกิดชัย ธีญวัฒน์กุล) ผส.ชป.9				บจก.กฤษฎา การคอนสตรัคชั่น	86,500,000.00		ผส.ชป.9	23 ส.ค.60 - สอบพิจารณาความเหมาะสมราคาอยู่ภายในวงเงินแต่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเพิ่ม จาก 2560-2562 เป็น 2560-2563 24 ส.ค.60 - เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงส่งเอกสารเพิ่มเติม และ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจาก 2560-2562 เป็น 2560-2563 29 ส.ค.60 - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่กษ0305/8276 ลว. 24 ส.ค.60 - รับเรื่องกระทรวงอนุมัติรับราคาและอนุมัติขยายระยะเวลา 29 ส.ค.60 30 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พด. จัดทำข้อผูกพัน 31 ส.ค.60 - ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.39/2560(สพด.) ลว. 31 ส.ค.60 1 มิ.ย.60 - รับเรื่อง รชบ. อนุมัติผ่อนผันรับใบเบิก 31 พ.ค.60 22 มิ.ย.60 - เสนอ รชบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.54/2560 (อนุมัติ/ลงนาม 23 มิ.ย.60) 23 มิ.ย.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 28 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 - เสนอ ผส.ชป.9 สำเนา ผคป.ฉะเชิงเทรา แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 28 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60 - เสนอ รชบ. เห็นชอบปรับปรุงร่างและลงนามประกาศ EB.กจ.54/2560 (ครั้งที่ 2 เนื่องจากราคากลางคลาดเคลื่อน) (เห็นชอบ/ลงนาม 3 ก.ค.60) 3 ก.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 6 ก.ค.60 4 ก.ค.60 - เสนอ ผส.ชป.9 สำเนา ผคป.ฉะเชิงเทรา แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 6 ก.ค.60 7 ก.ค.60 - ผคป.ฉะเชิงเทรา แจ้งไม่มีวิจารณ์ 7 ก.ค.60 - เสนอ รชบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.54/2560 11 ก.ค.60 - ประกาศ EB.กจ.54/2560 11-18 ก.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 35 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 10 ส.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 5 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร 17 ส.ค.60 - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.กฤษฎากการคอนสตรัคชั่น วงเงิน 86,500,000 บาท 21 ส.ค.60 - เสนอ ผอ.ผง. ขอทราบงบประมาณการใช้เงิน	

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
5	ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (หลวงปู่หลอด) จ.หนองบัวลำภู (นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร) ผคป.หนองบัวลำภู	175,000,000.00	170,897,890.03 เห็นชอบ 9 มิ.ย.60				หจก.พินิจ อุดรก่อสร้าง	105,900,000.00		ผส.ขป.5	28 ส.ค.60 - บันทึก ผอ.ผง. ที่ กผง04/401/2560 ลว. 25 ส.ค.60 ตอบใช้วงเงินงบประมาณ 2560 - ถูกโอนลดเข้า พรบ.โอน 2561 - 86,500,000 บาท 28 ส.ค.60 - เสนอ รธบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (เห็นชอบ 31 ส.ค.60) 17 พ.ค.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติผ่อนผันใบเบิก 23 พ.ค.60 - รับเรื่อง รธบ.อนุมัติผ่อนผันรับใบเบิก 22 พ.ค.60 12 มิ.ย.60 - เสนอ รธบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.52/2560 (อนุมัติ 16 มิ.ย.60) 16 มิ.ย.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 21 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 - เสนอ ผส.ขป.5 สำเนา ผคป.หนองบัวลำภู แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 21 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60 - ผคป.หนองบัวลำภู แจ้งไม่มีข้อเสนอนะวิจารณ์ 23 มิ.ย.60 - เสนอ รธบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ลงนามประกาศ EB.กจ.52/2560 27 มิ.ย.60 - ประกาศ EB.กจ.52/2560 27 มิ.ย - 4 ก.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 32 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 27 ก.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 6 ราย 10 ส.ค.60 - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง วงเงิน 105,900,000 บาท 10 ส.ค.60 - เสนอ ผอ.ผง. ขอทราบงบประมาณใช้เงินและงวดเงิน 24 ส.ค.60 - เสนอ รธบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (เห็นชอบ 25 ส.ค.60) 28 ส.ค.60 - บันทึก ผอ.ผง. ที่ กผง04/400/2560 ลว. 25 ส.ค.60 ตอบใช้วงเงินงบประมาณ 2560 - ถูกโอนลดเข้า พรบ.โอน 2561 - 70,000,000 บาท 2562 - 35,900,000 บาท	

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
6	จ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	380,000,000.00	337,129,583.21 เห็นชอบ 19 ก.ย.59 (นายสุระชัย จิระสุรัตน์) ผสญ.7	11 ต.ค.59 EB.กจ.01/2560	11 พ.ย.59		หจก.เทพ มงคลสุขโขทัย	215,700,000.00		ผส.พญ.	20 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.7/2560 (สพต.) ลว. 20 มี.ค.60
7	จ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญา 2 โครงการห้วยโสมงอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	650,000,000.00	649,963,641.09 เห็นชอบ 15 ก.ย.59 (นายสุระชัย จิระสุรัตน์) ผสญ.7	11 ต.ค.59 EB.กจ.02/2560	11 พ.ย.59		บจก.ชัยเจริญ ไมตรี	418,888,800.00		ผส.พญ.	15 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.6/2560 (สพต.) ลว. 15 มี.ค.60
8	จ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคาร ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	540,000,000.00	538,853,553.67 เห็นชอบ 30 ก.ย.59 (นายปกครอง สุดใจนาค) ผสญ.6	9 พ.ย.59 EB.กจ.13/2560	9 ธ.ค.59		หจก.น้ำก่ำ ก่อสร้าง	270,000,000.00		ผส.พญ.	3 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.5/2560 (สพต.) ลว. 3 มี.ค.60
9	จ้างก่อสร้างประตูปรับน้ำห้วย บางทราย จ.มุกดาหาร	650,000,000.00	632,514,668.77 เห็นชอบ 21 ก.ย.59 (นายคุชฎี คงสวัสดิ์) ผสก.7	10 ต.ค.59 EB.กจ.03/2560	9 พ.ย.59		หจก.อุบล รุ่งเรืองกลการ	409,000,000.00		ผอ.พก.	21 ก.พ.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.4/2560(สพต.) ลว. 21 ก.พ.60
10	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จ.นครสวรรค์	600,000,000.00	605,679,669.18 เห็นชอบ 21 ก.ย.59 (นายวุฒิ วิโรตธณี) ผสก.3	1 พ.ย.59 EB.กจ.11/2560	30 พ.ย.59		บจก.ทิพากร	595,000,000.00	594,000,000.00	ผอ.พก.	29 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.10/2560(สพต.) ลว. 29 มี.ค.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
11	จ้างก่อสร้างประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูประบายน้ำลำน้ำเชิญ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	250,000,000.00	209,696,843.34 เห็นชอบ 29 ก.ย.59 (นายสุเทพ ฉวยศรี) ผสก.6	28 ต.ค.59 EB.กจ.12/2560 ครั้งที่ 2 24 พ.ย.59 EB.กจ.18/2560	28 พ.ย.59		หจก. เจ้าชัยเซี่ยงก่อสร้าง	135,500,000.00		ผอ.พท.	3 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.13/2560 (สพต.) ลว. 3 เม.ย.60
12	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว	525,000,000.00	467,288,708.15 เห็นชอบ 19 ก.ย.59 (นายการุณ แปลงรัต) ผสก.9 473,130,837.53 เห็นชอบ 19 ธ.ค.59 (นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย) ผสก.9	18 ต.ค.59 EB.กจ.05/2560 ครั้งที่ 2 14 พ.ย.59 EB.กจ.15/2560	17 พ.ย.59		หจก.เอส.ที. ชีวิลกรู๊ป	295,000,000.00		ผอ.พท.	3 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.15/2560 (สพต.) ลว. 3 เม.ย.60
13	ก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน(ระยะ2) ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	153,000,000.00	150,159,922.30 เห็นชอบ 4 ก.ย.59 (นายวรพจน์ เพชรนรชาติ) ผสก.12	8 ธ.ค.59 EB.กจ.16/2560	11 ม.ค.60	17 ม.ค.60	บจก.ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง	87,500,000.00 รับข้อมูลดิน 9,114,938.56		ผอ.พท.	31 มี.ค.60	- สัญญาเลขที่ กจ.12/2560 (สพต.) ลว. 31 มี.ค.60
14	ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	490,000,000.00	442,629,552.65 เห็นชอบ 8 ธ.ค.59 (นายพิเชษฐ ภัคพยัคฆ์) ผสก.15	10 ม.ค.60 EB.กจ.24/2560	8 ก.พ.60		บจก.ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์	254,322,972.00		ผอ.พท.	3 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.14/2560 (สพต.) ลว. 3 เม.ย.60
15	ก่อสร้างประตูประบายน้ำบ้านคลองน้ำอุ่น ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร	75,000,000.00 ขอใช้ 65,500,000.00	65,069,232.75 เห็นชอบ 8 ธ.ค.59 (นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว)	25 ม.ค.60 EB.กจ.30/2560	24 ก.พ.60	8 มี.ค.60	บจก.พีพลัส พีริช	39,050,000.00		ผส.ขป.4	24 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ จส.9/2560 (สพต.) ลว. 24 มี.ค.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
16	จ้างก่อสร้างคั่นกันน้ำบนคันคลอง 1 ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ แก้มลิงบางบาล 1 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	78,399,000.00	ผศส.4 78,412,030.63 เห็นชอบ 1 ก.ย.59 (นายวรวิทย์ บุญยเนตร) ผศบ.บางบาล	8 ธ.ค.59 EB.กจ.19/2560	11 ม.ค.60		หจก.เอส.ที. รุ่งเรือง	78,214,781.00		ผส.ชป.10	29 มี.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.9/2560 (สพต.) ลว. 29 มี.ค.60
17	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ ตำบลวังงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	250,000,000.00	ผสญ.4 128,444,844.19 เห็นชอบ 14 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ)	26 ต.ค.59 EB.กจ.09/2560	24 พ.ย.59		บจก.ดับเบิล ยูเคซี	65,123,571.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.21/2560(สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
18	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) โครงการเชื่อมทตน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์	230,000,000.00	ผสญ.4 105,149,583.90 เห็นชอบ 14 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ)	9 พ.ย.59 EB.กจ.07/2560	9 ธ.ค.59		หจก.ทอง ไกรลาศ	61,137,418.45		ผส.พญ.	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.20/2560(สพต.) ลว. 28 เม.ย.60
19	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย(บึงกะโล่) โครงการเชื่อมทตน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์	343,000,000.00	ผสญ.4 310,398,965.09 เห็นชอบ 14 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ)	26 ต.ค.59 EB.กจ.08/2560	24 พ.ย.59		หจก.เล็ก เจริญก่อสร้าง	169,000,000.00		ผส.พญ.	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.16/2560 (สพต.) ลว. 28 เม.ย.60
20	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	340,000,000.00	ผสญ.4 234,700,469.05 เห็นชอบ 12 ก.ย.59 (นายวชิระ เอี่ยมละออ)	26 ต.ค.59 EB.กจ.06/2560	24 พ.ย.59		หจก.วราวุธ (เลียงฮะ) การปิโตรเลียม	133,000,000.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.17/2560 (สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
21	ก่อสร้างประตูปรับน้ำบ้านหินตาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด จ.จันทบุรี	350,000,000.00	ผสญ.4 122,380,151.50 เห็นชอบ 27 ก.ย.59 (นายสุทธิศักดิ์ เขียวพานิช) ผสญ.9	11 พ.ย.59 EB.กจ.14/2560	14 ธ.ค.59		หจก.พินิจ อุตรก่อสร้าง	91,000,000.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.23/2560(สพต.) ลว. 25 เม.ย.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
22	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรง และระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	600,000,000.00	513,499,455.67 เห็นชอบ 2 ธ.ค.59 (นายปกครอง สุดใจนาค) ผสญ.6	5 ม.ค.60 EB.กจ.26/2560	3 ก.พ.60		หจก.อึ้งแซเฮง	252,800,000.00		ผส.พญ.	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.19/2560(สพต.) ลว. 28 เม.ย.60
23	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำบ้านหาดแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการประตู ระบายน้ำบ้านหาดแดง ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	420,000,000.00	418,216,200.59 เห็นชอบ 29 พ.ย.59 (นายวีรวัฒน์ อังศุพานิชย์) ผสญ.10	10 ม.ค.60 EB.กจ.27/2560	8 ก.พ.60		หจก. เฉลิมการก่อสร้าง	336,398,000.00		ผส.พญ.	25 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.18/2560(สพต.) ลว. 25 เม.ย.60
24	จ้างก่อสร้างคั่นกันน้ำห้วยทับเสลา ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	300,000,000.00	223,792,661.20 เห็นชอบ 26 ธ.ค.59 (นายธนะพงษ์ ชำรงค์เทพพิทักษ์) ผคบ.ทับเสลา	25 ม.ค.60 EB.กจ.31/2560	24 ก.พ.60	1 มี.ค.60	บจก. ตั้งเจริญ	222,000,000.00		ผส.ขป.12	28 เม.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.22/2560 (สพต.) ลว. 28 เม.ย.60.
25	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา	800,000,000.00	795,651,564.11 เห็นชอบ 10 ม.ค.60 (นายก่อพงศ์ เจียแก้ว) ผสก.16	20 ก.พ.60 EB.กจ.42/2560	21 มี.ค.60		หจก.พีจิต สุวรรณวิศวรร	467,776,105.91		ผอ.พก.	2 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.29/2560(สพต.) ลว. 2 พ.ค.60
26	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคาร ประกอบคลองหนึ่ง โครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา	590,000,000.00	509,362,446.79 เห็นชอบ 10 ม.ค.60 (นายก่อพงศ์ เจียแก้ว) ผสก.16	20 ก.พ.60 EB.กจ.38/2560	21 มี.ค.60		บจก.ยิ่งเจริญ ก่อสร้าง	310,215,707.22		ผอ.พก.	8 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.31/2560(สพต.) ลว. 8 พ.ค.60
27	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำปากตะคอง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	800,000,000.00	799,768,336.76 เห็นชอบ 26 ธ.ค.59 (นายทรงวิทย์ เหลืออ่อน) ผสก.11	3 ก.พ.60 EB.กจ.41/2560	7 มี.ค.60		บจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น	495,000,000.00		ผอ.พก.	2 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.28/2560(สพต.) ลว. 2 พ.ค.60

รายการที่ 1

รายงานการจัดจ้าง ปี 2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
28	จ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา	2,600,000,000.00	2,589,931,656.66 เห็นชอบ 30 ก.ย.59 (นายชยันต์ เมืองสง) ผส.พญ.	1 พ.ย.59 EB.กจ.10/2560	30 พ.ย.59		บมจ. สยามพันธุวัฒนา	1,650,000,000.00		ผส.พญ.	22 พ.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.32/2560(สพด.) ลว. 22 พ.ค.60
29	จ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์	2,114,670,000.00	2,111,873,462.56 เห็นชอบ 23 ก.ย.59 (นายชยันต์ เมืองสง) ผส.พญ.	18 ต.ค.59 EB.กจ.04/2560	17 พ.ย.59		หจก.ศิริวัฒน์ สุรินทร์ก่อสร้าง	1,028,382,998.50		ผส.พญ.	5 มิ.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.33/2560(สพด.) ลว. 5 มิ.ย.60
30	ก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย	158,783,800.00	121,831,323.53 เห็นชอบ 14 ธ.ค.59 (นายไชยงค์ จงอาสาชาติ) ผส.ชป.2	31 มี.ค.60 EB.กจ.33/2560	2 มี.ค.60	13 มี.ค.60	บจก.เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)	81,674,239.00		ผส.ชป.2	19 มิ.ย.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.34/2560(สพด.) ลว. 19 มิ.ย.60
31	ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองห้วยแร่ ต.ห้วยแร่ อ.เมืองตราด จ.ตราด	229,690,000.00	222,544,161.62 เห็นชอบ 30 พ.ย.59 (นายนรินทร์ นิมวิญญา) ผคป.ตราด	16 ม.ค.60 EB.กจ.21/2560	15 ก.พ.60	28 ก.พ.60	หจก.พินิจ อุดรก่อสร้าง	134,800,000.00		ผส.ชป.9	31 ก.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.25/2560(สพด.) ลว. 31 ก.ค.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	<p>สำนักเครื่องจักรกล</p> <p>ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ Submersible Electric Motor Driven Water Propulsion 750 mm. dia.Q1.15m / sec. H. 1.2 m.</p>	91,000,000.00	91,000,000.00				บจก.วิรุฬห์ แอนด์เควานเนส	90,400,000.00		ผส.คก.	<p>1 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>1 มี.ค.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>2 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอดำเนินการประกวดราคา</p> <p>3 มี.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กช.09/2560 (คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 3 มี.ค.60)</p> <p>3 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60</p> <p>7 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60</p> <p>9 มี.ค.60 - เสนอ รธร. เห็นชอบปรับปรุงร่าง (ไม่แนบบแบบ) ลงนามร่างประกาศ EB.กช.09/2560(คท.) ครั้งที่ 2 (เห็นชอบ/ลงนาม 9 มี.ค.60)</p> <p>9 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ ครั้งที่ 2 สิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60</p> <p>10 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60</p> <p>16 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งไม่มีวิจารณ์</p> <p>20 มี.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานไม่มีวิจารณ์ ลงนามประกาศ EB.กช.09/2560(คท.)</p> <p>21 มี.ค.60 - ประกาศ EB.กช.09/2560(คท.)</p> <p>21-28 มี.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ</p> <p>- ยื่นเอกสารในระบบ 25 เม.ย.60</p> <p>24 เม.ย.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด</p> <p>24 เม.ย.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กช.09/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60)</p> <p>24 เม.ย.60 - ลงประกาศยกเลิก</p> <p>2 พ.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างรายละเอียดลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กช.17/2560(คท.) (อนุมัติลงนาม 3 พ.ค.60)</p>	

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 2 รายการ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว (10 เครื่อง) และ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว (7 เครื่อง)	164,000,000.00	164,000,000.00				บจก.ซิสโก้ เอ็นจิเนียริง	161,048,000.00		ผส.คก.	3 พ.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 8 พ.ค.60 3 พ.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 พ.ค.60 8 พ.ค.60 - ผส.คก. แจ้งไม่มีวิจารณ์ 11 พ.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กช.17/2560(คท.) 11 พ.ค.60 - ประกาศ EB.กช.17/2560(คท.) 11-19 พ.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 5 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 12 มิ.ย.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 3 ราย 13 มิ.ย.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร 23 มิ.ย.60 - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.วิรุฬห์แอนด์แควนเนส วงเงิน 90,400,000 บาท 3 ก.ค.60 - เสนอ รธร. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และลงนามเสนอกระทรวงของอนุมัติรับราคา (เห็นชอบ/ลงนาม 4 ก.ค.60) 4 ก.ค.60 - กรมลงนามเสนอกระทรวงที่ กษ0305/6549 ลว. 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 - รับเรื่องกระทรวงอนุมัติรับราคา 27 ก.ค.60 2 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พต. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน 7 ส.ค.60 - เสนอ รธร. ลงนามประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล 11 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พต. ดันฉบับใบเบิกสอประเภทเงิน 10 ส.ค.60 1 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1 มี.ค.60 - เสนอ รธร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอดำเนินการประกวดราคา 3 มี.ค.60 - เสนอ รธร. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กช.10/2560 (คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 3 มี.ค.60) 3 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60	

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											7 มี.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60
											9 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผวศ.คก. และ ผส.คก. แจ้งมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง
											9 มี.ค.60	- เสนอ รรธ. รายงานมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง ลงนามร่างประกาศ EB.กช.10/2560(คท.) (เห็นชอบ/ลงนาม 9 มี.ค.60)
											9 มี.ค.60	- ลงร่างประกาศ (ครั้งที่ 2) สิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60
											10 มี.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60
											16 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งไม่มีวิจารณ์
											20 มี.ค.60	- เสนอ รรธ. รายงานไม่มีวิจารณ์ ลงนามประกาศ EB.กช.10/2560(คท.)
											21 มี.ค.60	- ประกาศ EB.กช.10/2560(คท.)
											21-28 มี.ค.60	- ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 25 เม.ย.60
											24 เม.ย.60	- รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด
											24 เม.ย.60	- เสนอ รรธ. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กช.10/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60)
											24 เม.ย.60	- ลงประกาศยกเลิก
											2 พ.ค.60	- เสนอ รรธ. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างรายละเอียดลงนามคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กช.19/2560(คท.) (อนุมัติลงนาม 3 พ.ค.60)
											3 พ.ค.60	- ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 8 พ.ค.60
											3 พ.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 พ.ค.60
											8 พ.ค.60	- ผส.คก. แจ้งไม่มีวิจารณ์
											11 พ.ค.60	- เสนอ รรธ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กช.19/2560(คท.)
											11 พ.ค.60	- ประกาศ EB.กช.19/2560(คท.)
											11-19 พ.ค.60	- ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 9 ราย

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทา ภัยอันเกิดจากน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมสายไฟ และรถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร	81,470,000.00	81,469,882.40							ผส.คก.	13 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60 12 ก.ค.60 17 ก.ค.60 19 ก.ค.60 2 ส.ค.60 25 ส.ค.60 1 มี.ค.60 1 มี.ค.60 2 มี.ค.60 3 มี.ค.60 3 มี.ค.60 7 มี.ค.60 9 มี.ค.60 9 มี.ค.60 9 มี.ค.60	- ยื่นเอกสารในระบบ 12 มิ.ย.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 4 ราย - เสนอ ผส.คก. แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.ซิสโกเอ็นจิเนียริง วงเงิน 161,048,000 บาท - เสนอ รธร. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และ เสนอ ออช. ลงนามเสนอกระทรวง (เห็นชอบ/เสนอ 21 มิ.ย.60) - กรมลงนามเสนอกระทรวงที่ กช0305/6167 ลว. 23 มิ.ย.60 - รับเรื่องกระทรวงอนุมัติรับราคา 11 ก.ค.60 - เสนอ รธร. ลงนามประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล (ลงนาม 17 ก.ค.60) - เสนอ ผสพ.พต. จัดทำข้อผูกพัน - เสนอ ผสพ.พต. ดันฉบับใบเบิกสอประเภทเงิน 26 ก.ค.60 - ลงนามสัญญาเลขที่ กช.9/2560(สพต.) ลว. 25 ส.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รธร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - รับเรื่อง ผส.คก. ขอดำเนินการประกวดราคา - เสนอ รธร. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กช.11/2560 (คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 3 มี.ค.60) - ร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 8 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผวศ.คก. และ ผส.คก. แจ้งมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง (และจะนำหนังสือชี้แจงต่อไป) - เสนอ รธร. รายงานมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง ลงนามร่างประกาศ EB.กช.11/2560(คท.) (เห็นชอบ/ลงนาม 9 มี.ค.60) - ร่างประกาศ (ครั้งที่ 2) สิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											10 มี.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 มี.ค.60
											16 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งมีผู้วิจารณ์ 1 ราย ได้ชี้แจงแล้วและไม่ขอท้วงติง
											20 มี.ค.60	- เสนอ รร. รายงานไม่มีวิจารณ์ ลงนามประกาศ EB.กช.11/2560(คท.)
											21 มี.ค.60	- ประกาศ EB.กช.11/2560(คท.)
											21-28 มี.ค.60	- ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 25 เม.ย.60
											24 เม.ย.60	- รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด
											24 เม.ย.60	- เสนอ รร. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กช.11/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60)
											24 เม.ย.60	- ลงประกาศยกเลิก
											9 มิ.ย.60	- รับเรื่อง ผส.คก. ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม่
											3 ก.ค.60	- เสนอ รร. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กช.18/2560(คท.) (ครั้งที่ 2) (อนุมัติ/ลงนาม 4 ก.ค.60)
											5 ก.ค.60	- ลงประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60
											6 ก.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60
											7 ก.ค.60	- เสนอ รร. เห็นชอบปรับปรุงร่างเอกสาร และลงนามร่างประกาศ EB.กช.18/2560(คท.) (เห็นชอบ/ลงนาม 11 ก.ค.60)
											11 ก.ค.60	- ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 14 ก.ค.60
											11 ก.ค.60	- เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 14 ก.ค.60
												* ยกเลิกโครงการ ไม่ดำเนินการต่อ*

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ รถลากจูงขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) รถลากจูงขนาด 35 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) รวม 2 รายการ	85,700,000.00	85,700,000.00							ผส.คก.	1 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 6 มี.ค.60 - ส่งเรื่องคืน ผส.คก. 10 มี.ค.60 - เสนอ รรธ. รายงานขอซื้อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการลงนามร่างประกาศ EB.กช.13/2560(คท.) (อนุมัติ/ลงนาม 13 มี.ค.60) 13 มี.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 16 มี.ค.60 14 มี.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 16 มี.ค.60 22 มี.ค.60 - รับเรื่อง ผวศ.คก. แจ้งมีวิจารณ์ 1 ราย ตอบชี้แจงแล้วและไม่ปรับปรุงร่างประกาศ 22 มี.ค.60 - เสนอ รรธ. รายงานผลมีวิจารณ์แต่ไม่ปรับปรุง ลงนามประกาศ EB.กช.13/2560(คท.) 22 มี.ค.60 - ประกาศ EB.กช.13/2560(คท.) 22-29 มี.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 26 เม.ย.60 24 เม.ย.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียด 24 เม.ย.60 - เสนอ รรธ. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.กช.13/2560(คท.) (ลงนาม 24 เม.ย.60) 24 เม.ย.60 - ลงประกาศยกเลิก 13 มิ.ย.60 - รับเรื่อง ผส.คก. ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม่ 3 ก.ค.60 - เสนอ รรธ. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างประกาศ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการลงนามร่างประกาศ (อนุมัติ/ลงนาม 4 ก.ค.60) 5 ก.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60 6 ก.ค.60 - เสนอ ผส.คก. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 11 ก.ค.60 * ยกเลิกโครงการ ไม่ดำเนินการต่อ*	

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
5	ซื้อเครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทา ภัยอันเกิดจากน้ำ เรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบคโฮลงโป๊ะ	55,300,000.00	55,300,000.00				กิจการร่วมค้า จีซีไอ	45,496,500.00		ผส.คก.	16 ส.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ ซ.29/2560(สพด.) ลว. 16 ส.ค.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	จ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่างๆ โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทองเพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	60,240,000.00	60,240,000.00 เห็นชอบ 26 พ.ค.60 (นายสุริยพล นุชอนงค์) ผศส.9				บจก.พีเอ็นคอนสตรัคชั่น	48,650,544.00		ผส.ชป.9	31 พ.ค.60 9 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60 27 มิ.ย.60 27 มิ.ย.- 4 ก.ค.60 2 ส.ค.60 7 ส.ค.60 11 ส.ค.60 10 ส.ค.60 29 ส.ค.60	- รับเอกสาร ผส.ชป.9 เพื่อดำเนินการประกวดราคา (เอกสารไม่ถูกต้อง) - เสนอ រប.รายงานขอจ้างและลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการลงนามร่างประกาศ EB.กจ.53/2560 (อนุมัติ 16 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 21 มิ.ย.60 - ผศส.9 แจ้งไม่มีข้อเสนอนะวิจารณ์ - เสนอ រប. รายงานไม่มีวิจารณ์และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.53/2560 - ประกาศ EB.กจ.53/2560 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 31 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 27 ก.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 5 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.พีเอ็นคอนสตรัคชั่น แอนด์บิวด์ วงเงิน 48,650,544 บาท - เสนอ រប. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการอนุมัติสั่งจ้างลงประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล (เห็นชอบ/อนุมัติลงนาม 8 ส.ค.60) - เสนอ ผสพ.พค.จัดทำข้อผูกพัน ใบเบิกสอประเภทเงิน - ลงนามสัญญาเลขที่ จส.17/2560(สพค.) ลว. 29 ส.ค.60

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	ก่อสร้างประตุน้ำบ้านโพ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	120,000,000.00	116,817,986.75 เห็นชอบ 16 พ.ค.60 (นายโบว์แดง ทาแก้ว) ผคป.พระนครศรีอยุธยา							ผส.ชป.10	18 พ.ค.60 7 มิ.ย.60 8 มิ.ย.60 9 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 16 -30 มิ.ย.60	- รับเอกสาร ผส.ชป.10 เพื่อดำเนินการประกวดราคา (เอกสารไม่ถูกต้อง) อยู่ระหว่างโครงการแก้ไข - เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.50/2560 (อนุมัติ/ลงนาม 8 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 13 มิ.ย.60 - แจ้ง ผส.ชป.10 สำเนา ผคป.พระนครศรีอยุธยา แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 13 มิ.ย.60 - ผคป.พระนครศรีอยุธยาแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะวิจารณ์ - เสนอ ธรบ.รายงานไม่มีวิจารณ์ลงนามประกาศ EB.กจ.50/2560 - ประกาศ EB.กจ.50/2560 - ขยายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 41 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 19 ก.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 4 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	ก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองจิก 2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	120,000,000.00	116,776,384.47 เห็นชอบ 16 พ.ค.60 (นายโบว์แดง ทาแก้ว) ผคป.พระนครศรีอยุธยา				บจก.ชัย เจริญไมตรี	87,400,000.00		ผส.ชป.10	18 พ.ค.60 7 มิ.ย.60 8 มิ.ย.60 9 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 16-30 มิ.ย.60 1 ส.ค.60 10 ส.ค.60 16 ส.ค.60 25 ส.ค.60 28 ส.ค.60 30 ส.ค.60	- รับเอกสาร ผส.ชป.10 เพื่อดำเนินการประกวดราคา (เอกสารไม่ถูกต้อง) อยู่ระหว่างโครงการแก้ไข - เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.51/2560 (อนุมัติ/ลงนาม 8 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 13 มิ.ย.60 - แจ้ง ผส.ชป.10 สำเนา ผคป.พระนครศรีอยุธยา แจ้งสิ้นสุด วิจารณ์ 13 มิ.ย.60 - ผคป.พระนครศรีอยุธยาแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะวิจารณ์ - เสนอ ธรบ.รายงานไม่มีวิจารณ์ลงนามประกาศ EB.กจ.51/2560 - ประกาศ EB.กจ.51/2560 - ขยายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 40 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 19 ก.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 6 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.ชัยเจริญไมตรี วงเงิน 87,400,000 บาท - เสนอ ธรบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา (เห็นชอบ/ลงนาม 15 ส.ค.60) - กรมลงนามเสนอกระทรวงที่ กษ0305/8000 ลว. 16 ส.ค.60 - รับเรื่องกระทรวงอนุมัติรับราคา 24 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พต. จัดทำข้อมูลผูกพัน - ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.38/2560(สพต.) ลว. 30 ส.ค.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพูนพร้อมระบบ ส่งน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	52,632,000.00	56,508,387.82 เห็นชอบ 2 มิ.ย.60 (นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)				บจก.ชัย เจริญไมตรี	47,800,000.00		ผส.ชป.14	31 พ.ค.60 5 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60 30 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 5 ก.ค.60 6 ก.ค.60 6-14 ก.ค.60 11 ส.ค.60 21 ส.ค.60 23 ส.ค.60 30 ส.ค.60	- รับเอกสาร ผส.ชป.14 เพื่อดำเนินการประกวดราคา (เอกสารไม่ถูกต้อง) - เสนอ ผส.ชป.14 แจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ไข - รับเรื่อง ผส.ชป.14 ดำเนินการแก้ไขแล้ว - เสนอ รธบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.55/2560 (อนุมัติ/ลงนาม 29 มิ.ย.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 4 ก.ค.60 - เสนอ ผส.ชป.14 แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 4 ก.ค.60 - ผศส.14 แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ รธบ. รายงานไม่มีวิจารณ์และลงนามประกาศ EB.กจ.55/2560 - ประกาศ EB.กจ.55/2560 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 53 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 8 ส.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 4 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา หจก.ชัยเจริญไมตรี วงเงิน 47,800,000 บาท - เสนอ รธบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุมัติรับราคา ลงนามประกาศผู้ชนะ และหนังสือแจ้งผล (เห็นชอบ/อนุมัติ ลงนาม 23 ส.ค.60) - เสนอ ผสพ.พต. จัดทำข้อผูกพัน - ลงนามสัญญาเลขที่ จส.18/2560(สพต.) ลว. 30 ส.ค.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
5	จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ต.เนินคือ อ.แกลง จ.ระยอง	69,910,000.00	69,824,035.35 เห็นชอบ 11 เม.ย.60 (นายประสานต์ พุกษาชาติ) ผคป.ระยอง				บจก.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	43,000,000.00		สชป.9	20 ก.ค.60	- ลงนามสัญญาเลขที่ จส.16/2560(สพด.) ลว. 20 ก.ค.60

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท อำนวยการฯ เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	40,034,500.00	40,034,520.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.				บจก.มัลติ พรุฬส์	39,932,000.00	39,773,330.00		24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 26 ม.ค.60 27 ม.ค.60 30 ม.ค.60 2 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3- 10 ก.พ.60 24 ก.พ.60 7 มี.ค.60 20 มี.ค.60 22 มี.ค.60 7 เม.ย.60 20 เม.ย.60	- รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.จ.15/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ ธรบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.จ.15/2560 (งบเงินกู้) - ประกาศ EB.จ.15/2560 (งบเงินกู้) - ขายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 8 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 23 ก.พ.60 /มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย - เสนอ ผส.บอ. ส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา - คณะกรรมการสรุปเห็นสมควรยกเลิก เนื่องจากไม่มี ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง - เสนอ ธรบ. ขออนุมัติยกเลิกและลงนามประกาศยกเลิก EB.จ.15/2560 (งบเงินกู้) (อนุมัติลงนาม 22 มี.ค.60) - ประกาศยกเลิก EB.จ.15/2560(งบเงินกู้) - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอดำเนินการประกวดราคาใหม่ - เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.จ.29/2560(งบเงินกู้)

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท อำนวยการฯ เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำป่าสัก	40,688,000.00								ส.บ.อ.	24 เม.ย.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 27 เม.ย.60 24 เม.ย.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 27 เม.ย.60 1 พ.ค.60 - รับเรื่องคณะกรรมการและ ผส.บอ.แจ้งไม่มีวิจารณ์ 3 พ.ค.60 - เสนอ ธรบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.จ.29/2560(งบเงินกู้) 8 พ.ค.60 - ลงประกาศ EB.จ.29/2560(งบเงินกู้) 8 พ.ค.60 - ขายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 5 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 29 พ.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 4 ราย 30 พ.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป 27 ก.ค.60 - รับเรื่องคณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก.มัลติพรูฟส์ วงเงิน 39,932,000 บาท ปรับลดเหลือ 39,773,330 บาท 7 ส.ค.60 - เสนอ ธรบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุมัติรับราคากลางนามประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล (เห็นชอบ/อนุมัติลงนาม 8 ส.ค.60) 9 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พค. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน 16 ส.ค.60 - เสนอ ผสพ.พค. จัดทำข้อผูกพัน ใบเบิกสอบประเภทเงิน 11 ส.ค.60 31 ส.ค.60 - ลงนามสัญญาเลขที่ จ.98/2560(สพค.) ลว. 31 ส.ค.60 19 ม.ค.59 - เสนอ ผส.บอ.เพื่อจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง 2 มี.ค.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งรายงานขอจ้าง 21 มี.ค.59 - เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.จ.18/2558 (งบเงินกู้) 22 มี.ค.59 - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 25 มี.ค.59 23 มี.ค.59 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 25 มี.ค.59 30 มี.ค.59 - รับเรื่อง ผส.บอ.แจ้งมีข้อเสนอแนะวิจารณ์และเห็นควรปรับปรุง	

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำแม่กลอง	38,399,100.00					บจก. ล็อกเสย์	37,770,000.00		สปอ.	3 พ.ค.59 - รายงานผลปรับปรุงรายละเอียด Spec. 10 พ.ค.59 - ร่างประกาศ(ครั้งที่2) สิ้นสุดวิจารณ์ 13 พ.ค.59 10 พ.ค.59 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 13 พ.ค.59 12 พ.ค.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอยกเลิกเนื่องจากรายละเอียดไม่ครอบคลุม 23 พ.ค.59 - เสนอกรมขออนุมัติยกเลิก /อนุมัติยกเลิก 26 พ.ค.59	
4	งานจ้างจัดทำระบบ MIS (Management Information System) เชื่อมขนาดใหญ่และเชื่อมขนาดกลาง และจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากเชื่อม เข้าสู่แม่ข่ายในสำนักชลประทาน	46,280,000.00					บจก. ล็อกเสย์	45,790,000.00	45,300,000.00	สปอ.	4 ต.ค.59 - ลงนามสัญญาเลขที่ จ.1/2560(สพต.) ลว. 4 ต.ค.59 20 ม.ค.60 - ลงนามสัญญาเลขที่ จ.38/2560(สพต.) ลว. 20 ม.ค.60	

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
1	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรคูน้ำ ทะเลสาบสงขลา ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	104,339,000.00	104,339,000.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 26 ม.ค.60 27 ม.ค.60 30 ม.ค.60 2 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3- 10 ก.พ.60 15 มี.ค.60 4 เม.ย.60 10 เม.ย.60 10 เม.ย.60 11 พ.ค.60	- รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) เสนอ รชบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.34/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ รชบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.34/2560 (งบเงินกู้) - ประกาศ EB.กจ.34/2560 (งบเงินกู้) - ขายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 15 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา กิจการร่วมค้า เอฟ เอ็ม เอช วงเงิน 104,230,000 บาท ปรับลดเหลือ 104,183,800 บาท - เสนอ รชบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และเสนอ อชช. ลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา (เห็นชอบ/ลงนาม 7 เม.ย.60) - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่กษ0305/3645 ลว. 10 เม.ย.60 - เสนอ ผสพ.พต. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน - รับเรื่องสำนักกฎหมายกระทรวงทักท้วงเรื่องผลงานของ กิจการร่วมค้า

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
2	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำนาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	94,085,300.00	93,838,636.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	18 พ.ค.60 - เสนอ ผอ.พต. เพื่อพิจารณาหาหรือกรมบัญชีกลางต่อไป 15 มิ.ย.60 - รับเรื่องคณะกรรมการและ ผส.บอ.ตอบชี้แจง 3 ก.ค.60 - กรมลงนามบันทึกชี้แจงกระทรวง 17 ก.ค.60 - กรมลงนามชี้แจงกระทรวงที่ กษ0305/7061 ลว. 17 ก.ค.60 25 ก.ค.60 - กระทรวงอนุมัติรับราคา 25 ก.ค.60 26 ก.ค.60 - เสนอ ผสพ.พต. จัดทำข้อผูกพัน 26 ก.ค.60 - เสนอ ธรบ.ลงนามประกาศผู้ชนะและหนังสือแจ้งผล (ลงนาม 31 ก.ค.60 / ประกาศผู้ชนะ 3 ส.ค.60) 31 ส.ค.60 - ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.36/2560(สพต.) ลว. 31 ส.ค.60	
											24 พ.ย.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) 16 ธ.ค.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) 27 ธ.ค.59 - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ 30 ธ.ค.59 - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) 27 ม.ค.60 เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.40/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 30 ม.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 2 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ 3 ก.พ.60 - เสนอ ธรบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.40/2560 (งบเงินกู้) 3 ก.พ.60 - ประกาศ EB.กจ.40/2560 (งบเงินกู้) 3- 10 ก.พ.60 - ขยายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 10 ราย	

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
3	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	59,742,700.00	59,740,760.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	17 มี.ค.60 3 เม.ย.60 7 เม.ย.60 19 เม.ย.60 15 พ.ค.60 18 พ.ค.60 24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 30 ม.ค.60 2 ก.พ.60 3 ก.พ.60 7 ก.พ.60	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา กิจการร่วมค้า ANAG Consortium วงเงิน 93,680,000 บาท ปรับลดเหลือ 93,421,400 บาท - เสนอ รธบ. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และลงนามเสนอกระทรวงอนุมัติรับราคา (เห็นชอบลงนาม 5 เม.ย.60) - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่ กษ0305/3580 ลว. 6 เม.ย.60 - เสนอ ผสพ.พต. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน - รับเรื่องสำนักกฎหมายกระทรวงทักท้วงเรื่องผลงานของ กิจการร่วมค้าและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเชื่อม - เสนอ ผอ.พต. เพื่อพิจารณาหาหรือกรมบัญชีกลางต่อไป - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) - เสนอ รธบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.39/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อรายละเอียด - เสนอ รธบ.รายงานการปรับปรุงร่างและลงนามร่างประกาศ ครั้งที่ 2 (เห็นชอบลงนาม 7 ก.พ.60) - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 10 ก.พ.60

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ต.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ บางปะกง ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	63,685,700.00	63,685,700.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	9 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 10 ก.พ.60 15 ก.พ.60 - รับเรื่องประธานและ ผส.บอ.แจ้งไม่มีผู้วิจารณ์ 17 ก.พ.60 - เสนอ รธบ.รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.39/2560 20 ก.พ.60 - ประกาศ EB.กจ.39/2560 20-27 ก.พ.60 - ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 7 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 21 มี.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย 22 มี.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. เพื่อแจ้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป 31 มี.ค.60 - คณะกรรมการสรุปขอรับราคา บจก. ELSD MOON PROJECT วงเงิน 59,650,000 บาท 11 เม.ย.60 - เสนอกรมลงนามเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา 19 เม.ย.60 - กรมลงนามเสนอกระทรวง ที่ กษ0305/3880 ลว. 19 เม.ย.60 19 เม.ย.60 - เสนอ ผสพ.พต. เตรียมจัดทำข้อผูกพัน 15 พ.ค.60 - รับเรื่องสำนักกฎหมายกระทรวงทักท้วงเรื่องผลงานของ กิจการร่วมค้าและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเชื่อม 18 พ.ค.60 - เสนอ ผอ.พต. เพื่อพิจารณาหาหรือกรมบัญชีกลางต่อไป 24 พ.ย.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) 16 ธ.ค.59 - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) 27 ธ.ค.59 - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปบช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ 30 ธ.ค.59 - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) 27 ม.ค.60 เสนอ รธบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.35/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 30 ม.ค.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60	

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่น เอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ด.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
											2 ก.พ.60	- รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์
											3 ก.พ.60	- เสนอ รทบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.35/2560 (งบเงินกู้)
											3 ก.พ.60	- ประกาศ EB.กจ.35/2560 (งบเงินกู้)
											3- 10 ก.พ.60	- ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60
											21 ก.พ.60	- ลงประกาศยกเลิก EB.กจ.35/2560(งบเงินกู้) เนื่องจาก รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง
											17 มี.ค.60	- รับเรื่อง ผส.บอ.ขอดำเนินการประกวดราคา
											10 เม.ย.60	- เสนอ รทบ. รายงานขอจ้างอนุมัติรายละเอียด ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการและลงนามร่างประกาศ EB.กจ.48/2560 (งบเงินกู้) (อนุมัติลงนาม 12 เม.ย.60
											12 เม.ย.60	- ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60
											18 เม.ย.60	- เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60
											24 เม.ย.60	- ผส.บอ.และคณะกรรมการร่างรายละเอียดแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์
											27 เม.ย.60	- เสนอ รทบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.48/2560(งบเงินกู้)
											27 เม.ย.60	- ประกาศ EB.กจ.48/2560(งบเงินกู้)
											27 เม.ย.-4 พ.ค.60	- ขายเอกสารในระบบ / มีผู้ซื้อเอกสาร 8 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 30 พ.ค.60 / มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย
											31 พ.ค.60	- เสนอ ผส.บอ. แจ้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
5	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	65,721,200.00	65,720,990.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.							ผส.บอ.	24 พ.ย.59 16 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 30 ธ.ค.59 27 ม.ค.60 27 ม.ค.60 30 ม.ค.60 2 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3 ก.พ.60 3- 10 ก.พ.60 21 ก.พ.60 17 มี.ค.60 10 เม.ย.60 12 เม.ย.60 18 เม.ย.60 24 เม.ย.60	- รับเรื่อง ผส.บอ. ขอส่งเอกสารประกวดราคา(เอกสารไม่ครบถ้วน) - รับเรื่อง ผส.บอ. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ไม่มีราคากลาง) - เสนอ ผส.บอ. เพื่อตรวจสอบแบบตาราง ปปช.ราคากลาง ข้อมูลกรรมการ และอื่น ๆ - รับเรื่อง ผบท.บอ. แจ้งดำเนินการแนบเอกสารแล้ว (เอกสารยังไม่ครบถ้วน) เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กจ.36/2560 (งบเงินกู้)อนุมัติ 27 ม.ค.60 - ลงร่างประกาศ สิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 1 ก.พ.60 - รับเรื่อง ผส.บอ. แจ้งไม่มีวิจารณ์ - เสนอ ธรบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.36/2560 (งบเงินกู้) - ประกาศ EB.กจ.36/2560 (งบเงินกู้) - ขายเอกสารในระบบ - ยื่นเอกสารในระบบ 7 มี.ค.60 - ลงประกาศยกเลิก EB.กจ.36/2560(งบเงินกู้) เนื่องจาก รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง - รับเรื่อง ผส.บอ.ขอดำเนินการประกวดราคา - เสนอ ธรบ. รายงานขอจ้างอนุมัติรายละเอียด ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการ และลงนามร่างประกาศ EB.กจ.47/2560 (งบเงินกู้) (อนุมัติลงนาม 12 เม.ย.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60 - เสนอ ผส.บอ. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 20 เม.ย.60 - ผส.บอ.และคณะกรรมการร่างรายละเอียดแจ้งไม่มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์

รายงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ 2558 (งบเงินกู้) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มเติม

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	วันยื่นเอกสาร	วันเสนอราคา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด	ราคาปรับลด	หน่วยงาน	ว.ต.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
6	จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปิง ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอคูสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	79,435,500.00	79,423,500.00 เห็นชอบ 28 ธ.ค.59 (นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ผส.บอ.				บจก.ลือกเล็ก	79,350,000.00		ผส.บอ.	27 เม.ย.60 27 เม.ย.60 27 เม.ย.-4 พ.ค.60 31 พ.ค.60 16 พ.ค.60	- เสนอ รธบ. รายงานไม่มีวิจารณ์ และลงนามประกาศ EB.กจ.47/2560(งบเงินกู้) - ประกาศ EB.กจ.47/2560(งบเงินกู้) - ขายเอกสารในระบบ /มีผู้ซื้อเอกสาร 7 ราย - ยื่นเอกสารในระบบ 30 พ.ค.60 /มีผู้ยื่นเอกสาร 2 ราย - เสนอ ผส.บอ. แจ้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป - ลงนามสัญญาเลขที่ กจ.30/2560(สพต.) ลว. 16 พ.ค.60

ลำดับ ที่	งานก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง เห็นชอบ	วันลงประกาศ e-bidding เลขที่	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคาต่ำสุด และปรับลด	ต่ำกว่าราคากลาง		หน่วยงาน	ว.ค.ป ที่ดำเนินการ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
							(บาท)	(%)			
1	ซื้อท่อเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบของ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบโครงการระบบส่งน้ำห้วยน้ำก่อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	56,009,900.00	55,858,711.21 เห็นชอบ 21 ก.ค.60 (นายมาตรา แก้วจินดา) ผสท.10							13 ก.ค.60 17 ก.ค.60 19 ก.ค.60 31 ก.ค.60 8 ส.ค.60 9 ส.ค.60 10 ส.ค.60	- รับเรื่อง ผอ.พท. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เสนอ รตส. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (อนุมัติ 18 ก.ค.60) - ส่งเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คืน ผอ.พท. - รับเรื่อง ผอ.พท. ขอดำเนินการประกวดราคา - เสนอ รตส. รายงานขอซื้ออนุมัติร่างรายละเอียดอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ลงนามร่างประกาศ EB.กข.01/2561 (อนุมัติลงนาม 9 ส.ค.60) - ลงร่างประกาศสิ้นสุดวิจารณ์ 15 ส.ค.60 - เสนอ ผอ.พท. แจ้งสิ้นสุดวิจารณ์ 15 ส.ค.60