

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ โทร. ๒๔๕๗

ที่ กพต./๒๐๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธช. รธร. รธส. รธบ. รธว. และ ผอ.กตน.

กองพัสดุขอรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง, จ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่างกองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

| | | |
|--|-------|------------|
| ๑. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายบริหาร (รธร.) รวม | ๑ | รายการ |
| - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา | จำนวน | ๑ รายการ |
| - เป็นไปตามแผน | จำนวน | ๑ รายการ |
| ๒. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.) รวม | ๕๓ | รายการ |
| - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา | จำนวน | ๕๓ รายการ |
| - เป็นไปตามแผน | จำนวน | ๕๓ รายการ |
| ๓. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายบำรุงรักษา (รธบ.) รวม | ๓๓ | รายการ |
| - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคา | จำนวน | ๓๓ รายการ |
| - เป็นไปตามแผน | จำนวน | ๓๓ รายการ |
| ๔. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สายงานฝ่ายวิชาการ (รธว.) รวม | ๒๓ | รายการ |
| - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ | จำนวน | ๒๓ รายการ |
| - เป็นไปตามแผน | จำนวน | ๒๓ รายการ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๑๐ | รายการ |
| - จัดทำเอกสาร/แต่งตั้งกรรมการ/ร่างประกาศประกวดราคาแล้ว | จำนวน | ๑๑๐ รายการ |

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองพัสดุ Supply.rid.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พต.

พงา ร่าง/พิมพ์


 พงา

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|--|--------------------|------------------|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------------|----------|
| 8. ชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2,861,641,000.00 | 2,821,646,840.61 | 8-ม.ค.-63 | 9 - 12 มี.ค.63 | 24-มี.ค.-63 | 24 มี.ค.63 - 2 เม.ย. 63 เสนอราคา 3 เม.ย. 63 พิจารณาผล 6 เม.ย. 63 | | | | | | | | |
| 9. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ เก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสี่ียด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา | 400,000,000.00 | 383,900,387.64 | 8-ม.ค.-63 | 12 - 17 ก.พ.63 | 19-ก.พ.-63 | 19 ก.พ.63 - 18 มี.ค. 63 เสนอราคา 19 มี.ค. 63 พิจารณาผล 20 มี.ค. 63 | 23-มี.ค.-63 | - เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที่ 25 มี.ค.63) | | | | | | |
| 10. ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำกลางคลอง พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา | 400,000,000.00 | 385,589,985.17 | 8-ม.ค.-63 | 5 กพ.63 | 14-ก.พ.-63 | 14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63 | 17-มี.ค.-63 | - เสนอปลัดกระทรวงขออนุมัติรับราคา (วันที่ 23 มี.ค.63) | | | | | | |
| 11. คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 อ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | 270,000,000.00 | 260,898,581.72 | 8-ม.ค.-63 | 5 กพ.63 | 14-ก.พ.-63 | 14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63 | 17-มี.ค.-63 | - เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที่ 20 มี.ค.63) | | | | | | |
| 12. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำฝายจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สพญ.6) | 480,000,000.00 | 474,248,399.46 | 8-ม.ค.-63 | วันที่ 23-28 ม.ค.63 | 30-ม.ค.-63 | 30ม.ค.63 - 28 ก.พ.63 2-ก.พ.-63 3-ก.พ.-63 | 18-มี.ค.-63 | - ผอ.พด.มีบันทึกให้ทบทวนการพิจารณาผล (วันที่ 27 มี.ค.63) | | | | | | |
| 13. จ้างก่อสร้างประตุระบายน้ำ คลองนาทวิ 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหม่อไพร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก | 78,600,000.00 | 78,527,707.61 | 9-ม.ค.-63 | 3 ก.พ.63 | - | - | 3-มี.ค.-63 | 11-มี.ค.-63 | - | 11-มี.ค.-63 | 11-มี.ค.-63 | 20-มี.ค.-63 | 12-มี.ค.-63 | |

78,424,897.39

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา

รายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------------|----------|
| 14. จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองนาทวี ฝั่งซ้าย โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก | 58,950,000.00 | 58,973,244.07 | 9-ม.ค.-63 | 12 ก.พ.63 | - | - | 12-มี.ค.-63 | 19-มี.ค.-63 | - | 19-มี.ค.-63 | 23,090.00 | 31-มี.ค.-63 | 23,090.00 | |
| | | | | | | | | | | บริษัท เจริญยศพัฒนา จำกัด | 58,926,745.00 | | | |
| 15. จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองนาทวี ฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก | 88,425,000.00 | 88,443,197.34 | 9-ม.ค.-63 | 11 ก.พ.63 | - | - | 6-มี.ค.-63 | 10-มี.ค.-63 | - | 10-มี.ค.-63 | 10-มี.ค.-63 | 19-มี.ค.-63 | 11-มี.ค.-63 | |
| | | | | | | | | | | บริษัท เจริญยศพัฒนา จำกัด | 88,390,000.00 | | | |
| 16. จ้างประกอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด หอยโข่งแนวตั้ง ชนิดตัวเรือนคอนกรีต และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมงาน ระบบไฟฟ้าควบคุมของงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก | 88,968,400.00 | 88,964,615.00 | 6-ธ.ค.-62 | 3-ก.พ.-63 | - | - | 26-ก.พ.-63 | 2-มี.ค.-63 | - | 2-มี.ค.-63 | 2-มี.ค.-63 | 11-มี.ค.-63 | 2-มี.ค.-63 | |
| | | | | | | | | | | บริษัท ไอ ดี โซลูชั่น จำกัด | 88,500,021.00 | | | |
| 17. จ้างก่อสร้าง ขุดดิน-ถมดิน บดอัด ของงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก | 61,000,700.00 | 65,151,973.68 | 6-ธ.ค.-62 | 3-ก.พ.-63 | - | - | 21-ก.พ.-63 | - รทส. สั่งการให้พิจารณาบทบทวน BOQ - โดยให้เปรียบเทียบงานเดิมงานใหม่ (วันที่ 6 มี.ค.63) - บันทึกแจ้ง ผส.พญ.แล้ว (วันที่ 6 มี.ค.63) - ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการ (วันที่ 18 มี.ค.63) | | | | | | |
| 18. จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วงงานและ อาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ บ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสกลนคร | 400,000,000.00 | 399,932,691.55 | 6-ม.ค.-63 | 3 - 6 ก.พ.63 | 18-ก.พ.-63 | 18 ก.พ.63 - 17 มี.ค. 63 เสนอราคา 18 มี.ค. 63 พิจารณาผล 19 มี.ค. 63 | 25-มี.ค.-63 | - เสนอกรรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที่ 25 มี.ค.63) | | | | | | |

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|------------------|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| 26. จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงาน ความจุ 10.446 ล้าน ลบ. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยาว จังหวัดเชียงใหม่ | 363,000,000.00 | 377,851,753.34 | 9-ม.ค.-63 | 19 - 24 ก.พ.63 | 28-ก.พ.-63 | 28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63 | | | | | | | | |
| 27. จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงานและ อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก | 278,852,000.00 | 278,519,420.13 | 14-ม.ค.-63 | 19 - 24 ก.พ.63 | 28-ก.พ.-63 | 28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63 | | | | | | | | |
| 28. จ้างก่อสร้างคลองผันน้ำลำปะทาว - สระเตวดา พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) | 1,606,921,200.00 | 1,600,838,935.78 | 7-ม.ค.-63 | 21 - 26 ก.พ.63 | 28-ก.พ.-63 | 28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63 เสนอราคา 30 มี.ค. 63 พิจารณาผล 31 มี.ค. 63 | | | | | | | | |
| 29. จ้างก่อสร้างชุดคลองเชื่อมลำปะทาว - ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | 170,000,000.00 | 151,955,581.60 | 7-ม.ค.-63 | 4 - 6 ก.พ.63 | 17-ก.พ.-63 | 17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63 เสนอราคา 17 มี.ค. 63 พิจารณาผล 18 มี.ค. 63 | 24-มี.ค.-63 | - เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที่ 24 มี.ค.63) | | | หจก. เล้าชูยแข็งก่อสร้าง | | | |
| | | | | | | | | | | | 151,000,000.00 | | | |
| 30. จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ อาคารประกอบ 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานี สูบน้ำพลังน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอท่งทราย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 200,000,000.00 | 182,598,069.95 | 9-ม.ค.-63 | 31 ม.ค.63 -5 ก.พ.63 | 6-ก.พ.-63 | 6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63 เสนอราคา 9 มี.ค. 63 พิจารณาผล 10 มี.ค. 63 | 12-มี.ค.-63 | 18-มี.ค.-63 | | 18-มี.ค.-63 | 18-มี.ค.-63 | 27-มี.ค.-63 | 18-มี.ค.-63 | |
| | | | | | | | | | | | บจก. ดับเบิลยูเคซี | | | |
| | | | | | | | | | | | 179,900,000.00 | | | |
| 31. จ้างก่อสร้างฝายห้วงงานและ อาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยาง บ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี | 150,000,000.00 | 150,484,474.63 | 9-ม.ค.-63 | 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 28-ก.พ.-63 | 5-มี.ค.-63 | - | 5-มี.ค.-63 | 5-มี.ค.-63 | 16-มี.ค.-63 | 13-มี.ค.-63 | |
| | | | | | | | | | | | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด | | | |
| | | | | | | | | | | | 149,900,000.00 | | | |

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------------|----------|
| 32. จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | 986,000,000.00 | 985,650,487.23 | 9-ม.ค.-63 | 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 28-ก.พ.-63 | 11-มี.ค.-63 | - อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคาที่กระทรวง | บจก. พระราม 2 การโยธา | 981,190,000.00 | | | |
| 33. จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 5.00 ม. สูง 6.00 ม. โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี | 141,000,000.00 | 137,092,342.21 | 9-ม.ค.-63 | 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 27-ก.พ.-63 | 5-มี.ค.-63 | - | 5-มี.ค.-63 | 5-มี.ค.-63 | 16-มี.ค.-63 | 6-มี.ค.-63 | |
| 34. จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ | 380,000,000.00 | 380,295,503.00 | 15-ม.ค.-63 | 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 28-ก.พ.-63 | 5-มี.ค.-63 | - อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคาที่กระทรวง | บจก. บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ | 378,500,000.00 | | | |
| 35. จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย | 175,000,000.00 | 174,998,743.48 | 6-ม.ค.-63 | 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 28-ก.พ.-63 | 10-มี.ค.-63 | - | 10-มี.ค.-63 | 10-มี.ค.-63 | 19-มี.ค.-63 | 23-มี.ค.-63 | |
| 36. จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบความยาว 70 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย | 136,000,000.00 | | 6-ม.ค.-63 | 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 4-มี.ค.-63 | 10-มี.ค.-63 | - | 10-มี.ค.-63 | 10-มี.ค.-63 | 19-มี.ค.-63 | 23-มี.ค.-63 | |
| 37. โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสีริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 475,000,000.00 | 475,042,519.00 | 23-ม.ค.-63 | 3-6 ก.พ.63 | 14-ก.พ.-63 | 14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63 | 17-มี.ค.-63 | - | - | - | - | - | - | - |

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รทส.)

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------|---------------------|--|---------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 38. ฝั่่งก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลองโรง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสดินทร์ จังหวัดสงขลา | 256,000,000.00 | 262,801,947.60 | 26-ธ.ค.-62 | 31 ม.ค.63 - 5 ก.พ.63 | 6-ก.พ.-63 | 6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63 เสนอราคา 9 มี.ค. 63 พิจารณาผล 10 มี.ค. 63 | - ชื่อเอกสาร 33 ราย - ยื่นเอกสาร 6 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล | | | | | | | |
| 39. ฝั่่งก่อสร้างคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลอง ระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | 300,000,000.00 | 301,204,318.48 | 26-ธ.ค.-62 | 3 - 6 ก.พ.63 | 14-ก.พ.-63 | 14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63 | 20-มี.ค.-63 | - เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 25 มี.ค.63) | | | | | | |
| 40. ฝั่่งก่อสร้างคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง | 390,000,000.00 | 389,698,282.43 | 26-ธ.ค.-62 | 26 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63 | 4-มี.ค.-63 | 4 มี.ค.63 - 1 เม.ย. 63 เสนอราคา 2 เม.ย. 63 พิจารณาผล 3 เม.ย. 63 | | | | | | | | |
| 41. ฝั่่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อม อาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานี สูบน้ำสำนามชัย ตำบลสำนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | 952,000,000.00 | 952189015.2 | 26-ธ.ค.-62 | 3 - 6 ก.พ.63 | 14-ก.พ.-63 | 14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63 เสนอราคา 16 มี.ค. 63 พิจารณาผล 17 มี.ค. 63 | 23-มี.ค.-63 | - เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที่ 24 มี.ค.63) | | | | | | |
| 42. ฝั่่งก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อม อาคารประกอบความยาว 2,200 เมตร โครงการส่งน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา | 480,000,000.00 | 479,987,459.07 | 26-ธ.ค.-62 | วันที่ 17-22 ม.ค.63 | 23-ม.ค.-63 | 23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63 เสนอราคา 24 ก.พ. 63 พิจารณาผล 25 ก.พ. 63 | 5-มี.ค.-63 | - เสนอปลัดกระทรวงขออนุมัติรับราคา (วันที่ 24 มี.ค.63) | | | | | | |

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ / หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบคุณทรัพย์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|--------------|---------------------|---|----------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------|
| 52. จ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ กองทุนจัดรูปที่ดิน | 5,000,000.00 | | 13-ธ.ค.-62 | 19 ก.พ.63 | - | - | 13-มี.ค.-63 | | | | | | | |
| 53. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการ จัดทำโครงการตามพระราชบัญญัติ จัดรูปเพื่อเกษตรกรรม | 3,000,000.00 | 2,999,488.20 | 7-พ.ย.-62 | 22-ม.ค.-63 | - | - | 20-ก.พ.-63 | | | | | | | |

สายงานฝ่ายบำรุงรักษา (รทบ.)

สำนักงานชลประทานที่ 4

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ / หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|--|--------------------|---------------|---------------------|--|----------------------------|--|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 9. จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ บ้านคลองพร้าว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร | 58,655,000.00 | 56,265,650.52 | 15-ม.ค.-63 | 12 - 17 ก.พ.63 | 24-ก.พ.-63 | 24 ก.พ.63 - 23 มี.ค. 63 เสนอราคา 24 มี.ค. 63 พิจารณาผล 25 มี.ค. 63 | | | | | | | | |

สำนักงานชลประทานที่ 5

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ / หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 10. ก่อสร้างประตูระบาย ห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | 895,000,000.00 | | 9-ม.ค.-63 | - กรมอนุมัติผ่อนผันใบเบิก (24 มี.ค.63) | | | | | | | | | | |

สำนักงานชลประทานที่ 9

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ / หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|--|--------------------|---------------|---------------------|--|----------------------------|--|----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 11.ประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ สองทางปลายคลองบางเม่า ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | 77,670,000.00 | 77,270,478.71 | 17-ม.ค.-63 | 6 - 11 มี.ค.63 | 19-มี.ค.-63 | 19 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 63 เสนอราคา 31 มี.ค. 63 พิจารณาผล 1เม.ย. 63 | | | | | | | | |
| 12.ปตร.ปากคลอง 14 กม.0+000 ขนาดบานระบาย 5.50x6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | 66,019,500.00 | 66,015,347.43 | 17-ม.ค.-63 | 6 - 12 ก.พ.63 | 17-ก.พ.-63 | 17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63 เสนอราคา 17 มี.ค. 63 พิจารณาผล 18 มี.ค. 63 | 25-มี.ค.-63 | - เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 25 มี.ค.63) | | | | | | |

สำนักงานชลประทานที่ 9

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ/ หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------|---------------------|---|---------------------------|--|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 13. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตตาดคลอง ส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝ่งซ้าย สาย 1 ความยาว 5.100 กม. พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก | 67,961,200.00 | 67,920,739.59 | 20-ม.ค.-63 | 6 - 12 ก.พ.63 | 18-ก.พ.-63 | 18 ก.พ.63 - 17 มี.ค. 63 เสนอราคา 18 มี.ค. 63 พิจารณาผล 19 มี.ค. 63 | 25-มี.ค.-63 | - | | | | | | |
| 14. จ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็ม อัดแรงขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงคลอง ชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบ ผันน้ำจากคลองชลประทานพานทอง ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กม. ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 79,100,000.00 | 7,900,770.00 | 15-ม.ค.-63 | 6 - 12 ก.พ.63 | 17-ก.พ.-63 | 17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63 เสนอราคา 17 มี.ค. 63 พิจารณาผล 18 มี.ค. 63 | - | | | | | | | |
| 15. ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนพร้อมตอก จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา ความยาวรวม 2 ฝั่ง 1,000 เมตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | 106,900,000.00 | 102,998,480.65 | 15-ม.ค.-63 | 28 ก.พ.63 - 4 มี.ค.63 | 9-มี.ค.-63 | 9 มี.ค.63 - 7 เม.ย. 63 เสนอราคา 8 เม.ย. 63 พิจารณาผล 9 เม.ย. 63 | | | | | | | | |
| 16. ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับ ส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 13 รายการ สำหรับโครงการระบบสูบน้ำ คลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง | 71,222,800.00 | 71,222,380.00 | 16-ม.ค.-63 | 11 - 14 ก.พ.63 | 20-ก.พ.-63 | 20 ก.พ.63 - 19 มี.ค. 63 เสนอราคา 20 มี.ค. 63 พิจารณาผล 23 มี.ค. 63 | 23-มี.ค.-63 | - | | | | | | |

สำนักงานชลประทานที่ 10

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ / หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|---------------|---------------------|---|----------------------------|--|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 17. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกันน้ำ ส.7-ส.8 ความยาว 6.444 กม. ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สขป.10) | 77,680,000.00 | 77,677,208.80 | 15-ม.ค.-63 | 4 - 7 ก.พ.63 | 12-ก.พ.-63 | 12 ก.พ.63 - 11 มี.ค. 63 เสนอราคา 12 มี.ค. 63 พิจารณาผล 13 มี.ค. 63 | 13-มี.ค.-63 | - | | | | | | |
| 18. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกันน้ำ เชื่อมคลอง 1 ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 และ คันคลอง 1ซ.ส.2 ความยาว 4.470 กม. ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 56,320,000.00 | 56,318,241.90 | 16-ม.ค.-63 | 6 -12 ก.พ.63 | 13-ก.พ.-63 | 13 ก.พ.63 - 12 มี.ค. 63 เสนอราคา 13 มี.ค. 63 พิจารณาผล 16 มี.ค. 63 | 16-มี.ค.-63 | - | | | | | | |

สำนักงานชลประทานที่ 11

| รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ราคากลาง | วันที่ ประกาศแผน | วันที่อนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง / ประกาศร่าง TOR | ประกาศ / หนังสือเชิญชวน | ขายแบบ | คณะกรรมการ รายงาน | กรมเห็นชอบ | สำนัก งบประมาณ | ขออนุมัติรับราคา กรม / กระทรวง | ประกาศ ผู้ชนะ | ครบอุทธรณ์ | ส่ง ผสพ.พด. ทำสัญญา | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------|---------------------|---|----------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|
| 19. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอ่างหยก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 344,000,000.00 | | 15-ม.ค.-63 | ยังไม่ได้รับเอกสาร | | | | | | | | | | |
| 20. แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อม อาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 271,800,000.00 | | 16-ม.ค.-63 | - กรมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 6 มี.ค.63) - ยังไม่ได้รับเอกสาร | | | | | | | | | | |
| 21. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคาร ประกอบพร้อมชุดลอก บริเวณริมแม่น้ำ เจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 291,300,000.00 | | 15-ม.ค.-63 | - ยังไม่ได้รับเอกสาร | | | | | | | | | | |
| 22. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอ่างหยกพร้อม อาคารประกอบ ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 2562 พลังก่อน) | 181,820,000.00 | 181,792,818.91 | 26-พ.ย.-62 | 4-มี.ค.-63 | - | - | 12-มี.ค.-63 | - | | | | | | |

